

**花蓮縣議會第 17 屆第 6 次定期大會花蓮縣政府
自 101 年 4 月 1 日起至 101 年 8 月 31 日止工作報告表**

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
建設	壹、道路橋樑工程－道路改善工程 一、道路橋樑排水改善工程	一、101年度花蓮縣北區道路設施（排水溝、擋土牆等）第一期改善工程（開口契約），預算金額600萬元，於101年3月9日開工，於101年6月28日完工。 二、101年度花蓮縣北區道路路面第一期改善工程（開口契約），預算金額900萬元，於101年5月25日開工，於101年7月10日完工。 三、101年度花蓮縣南區道路設施（排水溝、擋土牆等）第一期改善工程（開口契約），預算金額600萬元，於101年7月15日開工，預計於101年11月30日完工。 四、101年度花蓮縣南區道路路面第一期改善工程（開口契約），預算金額900萬元，於101年4月11日開工，於101年5月23日完工。 五、壽豐鄉溪口村版橋、共和村橋梁伸縮縫及豐裡村道路排水溝改善工程，預算金額200萬元，於101年7月2日開工，預計於101年9月15日完工。 六、吉安鄉東海一街道路路面及護欄工程，預算金額150萬元，於101年4月10日開工，於101年7月17日完工。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		七、壽豐鄉月眉村排水溝護欄新建工程，預算金額150萬元，於101年5月3日開工，於101年6月5日完工。 八、鳳林鎮長橋里道路改善工程，預算金額200萬元，於101年3月15日開工，於101年4月28日完工。 九、花75線道路排水溝改善工程，預算金額120萬元，辦理工程設計中。 十、101年度花蓮縣道路設施（標線、標誌）改善工程，預算金額300萬元，於101年5月14日開工，預計於101年10月31日完工。 十一、101年度交通號誌維護及改善工程（開口契約），預算金額500萬元，於101年7月16日開工，預計於102年6月30日完工。 十二、新城鄉花6線道路路面改善工程，預算金額650萬元，於101年3月19日開工，於101年4月23日完工。 十三、101年度花蓮縣寬頻管道建設、維護、搶修及修繕工程（開口契約），預算金額200萬元，於101年5月1日開工，預計於102年4月30日完工。 十四、花蓮市市區道路人行道及排水改善工程，預算金額350萬元，於101年2月10日開工，於101年4月15日完工。 十五、玉里鎮觀音里道路排水改善工程，預算金額185萬元，辦理工程設計中。 十六、花64線3k、4.2k崩場地改善工程，預算金額545萬元，辦理工程設計中。 十七、志學村中正路路面改善工程，預算金額	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	二、193 線養護及道路路面修養工程	100萬元，於101年1月16日開工，於101年3月23日完工。 十八、花蓮市府前路、明義國小前及尙志橋人行環境改善工程，預算金額500萬元，辦理工程設計中。 十九、鳳林鎮山興里文山路道路路面暨邊坡改善工程，預算金額145萬元，辦理工程招標中。 二十、花蓮市、吉安鄉道路排水溝改善工程，預算金額438萬元，辦理工程設計中。 一、193線0k+000~110k+600路容整修工程（開口契約），預算金額540萬元，於101年1月1日開工，預計於101年12月31日完工。。 二、193線0k+000~110k+600道路巡查、坑洞修補及伸縮縫清洗工程（開口契約），預算金額520萬元，於101年1月1日開工，預計於101年12月31日完工。 三、193線0k+000~110k+600災害搶修及道路修繕工程（開口契約），預算金額900萬元，於101年6月4日開工，預計於102年4月30日完工。 四、193線70k+900橋梁興建工程，預算金額885萬元，辦理公告招標中，預計102年4月30日前完工。 五、193線17K+500處排水溝新建工程，預算金額476.2萬元，目前辦理上網招標事宜，預計101年12月底前完工。 六、101年度193線道路路面修復工程(收支對列)，預算金額750萬元，目前辦理設計事宜，	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	三、編號道路養護工程	預計101年12月底前完工。 一、補助花蓮市公所辦理花蓮市編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額405萬元，於101年6月21日開工，預計於101年9月18日完工。 二、補助吉安鄉公所辦理吉安鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額400萬元，辦理招標作業中。 三、補助秀林鄉公所辦理秀林鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額135萬元，辦理工程設計中。 四、補助壽豐鄉公所辦理壽豐鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額405萬元，於101年5月22日開工，預計於101年12月31日完工。 五、補助新城鄉公所辦理新城鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額140萬元，於101年4月3日開工，於101年4月20日完工。 六、補助鳳林鎮公所辦理鳳林鎮編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額300萬元，辦理招標作業中。 七、補助萬榮鄉公所辦理萬榮鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額60萬元，於101年4月29日開工，於101年5月22日完工。 八、補助光復鄉公所辦理光復鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額110萬	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		元，辦理招標作業中。 九、補助豐濱鄉公所辦理豐濱鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額120萬元，於101年3月20日開工，預計於101年12月31日完工。 十、補助瑞穗鄉公所辦理瑞穗鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額260萬元，於101年5月1日開工，預計於101年12月30日完工。 十一、補助玉里鎮公所辦理玉里鎮編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額330萬元，於101年8月3日決標，辦理開工先期作業中。 十二、補助卓溪鄉公所辦理卓溪鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額115萬元，辦理工程設計中。 十三、補助富里鄉公所辦理富里鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額220萬元，於101年5月20日開工，於101年12月31日完工。	
	四、橋樑整建工程	一、花蓮縣中興橋改建工程，預算金額1億3,500萬元，於100年12月1日開工，預計於102年1月30日完工。 二、花蓮縣大全橋改建工程，預算金額3,071萬3,000元，於101年4月26日開工，預計於101年12月31日完工。 三、花蓮縣大興橋改建工程，預算金額3,035萬2,000元，於101年5月4日開工，預計於101	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	五、生活圈道路交通系統建設計畫工程	年12月31完工。 一、縣道193號道路（七星潭風景特定區段）聯外高架橋興建計畫，計畫總經費6億4,530萬，工程於99年8月25日決標，於100年7月22日開工，預計於102年7月21日完工。 二、吉安鄉中正路（花29線）南段道路拓寬工程，計畫總經費1億2,000萬元，工程於101年5月22日決標，於101年8月6日開工，預計於102年6月2日完工。 三、吉安鄉一號公路立體交叉工程，計畫總經費6億2,921萬5,000元，於101年5月22日及7月23日分別召開第一次及第二次公聽會，辦理查估及召開協議價購會議中。工程部分將配合用地取得期程辦理發包作業。	
	六、路平專案計畫	一、101年度截至8月31日止，路平專線（8230099）計接獲件通報案件265件，已全數結案，結案率100%。 二、101年度辦理「一鄉鎮，一道路示範計畫」第二期計畫，計畫經費3,885萬元，包含以下各項工程： （一）花蓮市建國路二段268巷至慈濟技術學院路段道路改善工程，預算金額864萬元，於101年6月30日開工，於101年7月27日完工。 （二）光復鄉中山路路面改善工程，預算金額810萬元，於101年6月30日開工，於101年7月27日完工。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		(三) 富里鄉花79線(景坪道路)路面改善工程，預算金額405萬元，於101年7月2日開工，於101年8月3日完工。 (四) 秀林鄉花9線0K~1K+935路段路面改善工程，預算金額466萬元，，訂於101年9月30日開工，預計101年11月30日前完工。 (五) 卓溪鄉花70線道路改善工程，預算金額400萬元，訂於101年9月30日開工，預計101年11月30日前完工。 (六) 豐濱鄉靜浦村道路路面改善工程，預算金額540萬元，辦理工程設計中。 (七) 壽豐鄉中興街(仁愛街至山邊路二段)路面改善工程，預算金額400萬元，訂於101年9月30日開工，預計101年11月30日前完工。	
	七、生活圈道路系統建設計畫工程(內政部營建署)	一、玉里鎮五權街、建國一~四街道路新闢工程，預算金額3,500萬元，於100年11月10日開工，預計於101年10月13日完工。 二、花28線稻香路、福興路拓寬工程，預算金額6,000萬元，於100年4月21日開工，預計於101年10月15日完工。 三、花蓮市2-18計畫道路新建工程(含新生橋迴轉道)，101年度核定用地費預算金額為1億5,112萬2,000元，辦理用地取得作業中。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	八、既有市區道路景觀與人本環境改善計畫	一、百年老街人行空間環境改善工程，總核定經費1,777萬8,000元，於101年6月26日開工，預計於101年10月23日完工。 二、花蓮市民權路人行道改善工程，總核定經費1,000萬元，於101年5月16日開工，預計於101年9月12日完工。 三、鳳林鎮中正路通學步道改善工程，總核定經費1,444萬4,000元，於101年6月4日開工，預計於101年9月15日完工。 四、富里社區道路景觀與人本環境改善規劃案，總核定經費100萬元，於101年3月7日開工，預計於101年9月30日完工。 五、新城鄉嘉里路沿線市區道路景觀改善工程，總核定經費1,555萬6,000元，於101年6月13日開工，預計於101年11月30日完工。 六、壽豐鄉壽山路暨公園路道路景觀與人本環境改善工程，總核定經費1,333萬3,000元，於101年6月1日開工，預計於101年9月30日完工。 七、瑞穗鄉既有市區道路景觀與人本環境改善計畫，總核定經費1,666萬7,000元，於101年5月25日開工，預計於101年10月15日完工。 八、吉安鄉既有市區道路景觀與人本環境改善計畫，總核定經費2,000萬元，於101年7月14日開工，預計於101年11月30日完工。 九、吉安鄉既有市區道路景觀與人本環境改善工程（中正路、中華路、吉豐路），總核定經費2,000萬元，於101年7月14日開工，預計於101年11月30日完工。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	貳、水利行政及水利工程 一、水利行政管理及防洪勘測 二、河川公地清查管理 三、區域排水工程	綜理水利行政業務，取締違反水利法案件，加強水資源有效利用管制，截至目前為止，違反水利法取締案件共計7件。 核發一般使用許可5件，陸上土石採取許可4件。地面水登記核發水權狀120件、地下水權登記核發水權狀622件，總計核發水權狀742件。 101年度工程： 一、光復鄉「馬衛仔溪排水改善工程」，預算350萬元，101年3月30日開工，101年6月19日完工，已結案。 二、光復鄉「達莫溪排水改善工程」，預算450萬元，101年2月8日開工，101年3月28日完工，已結案。 三、卓溪鄉「古風排水改善工程」，預算300萬元，101年3月30日開工，101年6月7日完工，已結案。 四、玉里鎮「酸柑排水改善工程」，預算500萬元，101年3月21日開工，101年6月10日完工，已結案。 五、花蓮市「國強排水改善工程」，預算250萬元，101年4月6日開工，101年7月30日完工。 六、壽豐鄉「豐裡及豐坪地區排水改善工程」，預算600萬元，101年5月21日開工，目前進度98%。 七、光復鄉「麗太溪排水護岸改善工程」，預算	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		304萬元，101年5月18日開工，101年8月12日完工。 八、新城鄉「須美基溪及北埔五號排水改善工程」，預算310萬元，101年7月27日開工，目前進度45%。 九、新城鄉「新城四號排水改善工程」，預算400萬元，101年7月26日開工，目前進度18%。 十、瑞穗鄉「廣東及瑞北坑排水改善工程」，預算300萬元，101年4月23日開工，101年6月6日完工，已結案。 十一、玉里鎮「春日6鄰排水護岸改善工程」，預算293萬元，101年7月11日開工，目前進度7%。 十二、壽豐鄉「樹湖溪護岸改善工程」，預算144萬元，101年5月7日開工，101年7月9日完工。 十三、光復鄉「阿羅隆排水護岸及麗太溪下游防汛道路改善工程」，預算364萬元，101年4月23日開工，101年6月4日完工。 十四、鳳林鎮「中心埔道路改善工程」，預算125萬元，101年3月9日開工，101年3月28日完工。 十五、花蓮縣「瑞穗溫泉監測井鑿井工程」，預算520萬元，101年9月11日決標。 十六、花蓮縣「全縣13鄉鎮市區域排水清淤疏浚維護等工程」，預算350萬元，101年2月25日開工，工期至101年12月20日止，目前進度54%。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	四、一般排水工程	101年度規劃案： 一、花蓮縣「水利構造物檢查及安全評估」委託技術服務案，預算160萬元，101年3月3日開工，工期至101年11月30日止，目前進度50%。 二、花蓮縣「吉安溪環境營造整體規劃」，預算240萬元，101年3月15日開工，工期至101年11月30日，目前進度70%。 101年度工程： 一、富里鄉「荖福浦溪排水改善工程」，預算400萬元，101年3月27日開工，101年6月26日完工，已結案。 二、玉里鎮「客城排水改善工程」，預算150萬元，101年3月12日開工，101年5月10日完工，已結案。 三、玉里鎮「源城排水改善工程」，預算300萬元，101年3月19日開工，101年5月17日完工，已結案。 四、豐濱鄉「大港口排水改善工程」，預算250萬元，101年3月27日開工，101年5月3日完工，已結案。 五、豐濱鄉「20號橋下游排水改善工程及豐濱村南側排水溝改善工程」，預算250萬，101年3月21日開工，101年5月3日完工，已結案。 六、花蓮市「豐川排水改善工程」，預算120萬元，101年5月28日開工，101年8月17日完工。 七、玉里鎮「東豐坪頂樂合公路旁排水溝清淤工程」，預算70萬元，101年5月22日開工，	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	五、堤防新建工程	101年6月20日完工，已結案。 101年度工程： 一、新城鄉「立霧溪錦文橋下游堤防改善工程」，預算2,500萬元，101年7月16日開工，工期120日曆天，目前進度18%。 二、秀林鄉「美崙溪水源橋上游堤防改善工程」，預算900萬元，101年5月25日開工，目前進度94%。 三、壽豐鄉「薯寮溪堤防改善工程」，預算600萬元，101年7月27日開工，工期100日曆天，目前進度21%。 四、花蓮市「美崙溪防汛儲備塊工程」，預算260萬元，101年5月23日開工，101年7月11日完工。	
	六、易淹水地區水患治理計畫	101年度工程： 一、壽豐鄉「豐山村樹湖溪堤防改善應急工程」，預算750萬元，101年4月8日開工，101年7月2日完工。 二、壽豐鄉「樹湖村樹湖堤防改善應急工程」，預算600萬元，101年5月4日開工，101年8月1日完工。 三、豐濱鄉「五號堤防延長應急工程」，預算1,000萬元，101年5月22日開工，工期90日曆天，目前進度67%。 四、豐濱鄉「八里灣三號堤防應急工程」，預算900萬元，101年3月27日開工，101年7月3日完工。	
	七、100年10月	101年度工程：	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	豪雨災害準備金 參、公共建築業務－公共工程管理及工程勘測 一、辦理本府暨所屬機關委辦之重大建築工程	一、富里鄉「石牌後湖排水溝災修工程」，預算60萬元，101年3月6日開工，工期30日曆天，101年4月3日完工，已結案。 二、光復鄉「東富村羅莫溪堤防整修工程」，預算80萬元，101年3月12日開工，工期30日曆天，101年4月10日完工，已結案。 一、消防局委託辦理「觀音分隊廳舍新建工程」，工程經費1,300萬元，100年3月27日開工，工期240日曆天，已完工申請使用執照中。 二、環保局委託辦理「玉里長良垃圾衛生掩埋場第3區掩埋場工程」，工程經費1,092萬元，於101年6月26日發包，目前施工中。 三、辦理本府「大禮堂及簡報室裝修工程」，工程經費2,925萬1,049元，於100年9月29日開工，101年7月31日驗收。 四、南北濱親海計畫-海岸地景公園第三期工程，工程經費2,090萬元，於101.04.27發包，101年7月27日開工。 五、二二八紀念公園工程，總預算經費840萬元，於101年8月14日完成委託規劃設計監造案發包。	
	二、辦理教育處	一、花崗國中校舍新建工程－第一期工程費1億	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	特定金額以上之建築工程	9,659萬4,768元，目前已完工驗收，辦理決算中。 二、花崗國中校舍新建工程第二期工程，工程預算經費1億2900萬元，於101年8月中旬辦理工程上網招標中。 三、平和國中校舍新建工程－發包經費6,633萬元，於99年9月27日開工，100年9月15日竣工，目前辦理決算付尾款中。 四、洄瀾國際文教會館新建工程－發包經費3,500萬元；於100年9月6日開工，並於101年5月30完工，目前辦理驗收中。 五、月眉國小校舍新建工程，發包金費1,820萬元，於101年6月完工結算付款，目前申辦綠建築標章中。 六、玉里國小游泳池新建工程，於100年11月15日移至本處執行，經2次流標，於100年12月27日決標，工程經費1,180萬元，工期210日曆天，於101年4月10日開工，預定102年2月完工，目前施作地樑混凝土澆置及牆筋綁紮工程。 七、萬榮國中校舍新建工程，於101年03月01日決標，工程經費4,026萬8,600元，工期330日曆天，預定於102年4月30日完工，目前完成B1F板、牆、柱、鋼筋等模板施工。 八、北昌國小校舍新建工程委託規畫設計監造，於100年6月30日決標，因學校需求變更而辦理變更設計，展延工期，已於101年8月28日上網公告招標，訂於9月18日第2次開標。 九、新城國小室內溫水游泳池新建工程，預算	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	三、配合推動促進民間參與公共建設	金額3,741萬6,805元，於100年11月15日移至本處執行，歷經6次流標，於101年8月14日決標，工期240日曆天，已於8月31日完成訂約。 一、教育處：「洄瀾國際文教會館工程」OT案，已於101年8月7日完成招商，由馥麗商旅股份有限公司得標，目前辦理議約中。 二、觀光暨公共事務處：「銀山莊度假會館BOO民間自備土地自提案」。 （一）投資廠商：尚富開發投資有限公司。 （二）契約起訖時間：98年12月15日～112年12月14日。 （三）營運起訖時間：102年10月1日～112年12月14日。 （四）總投資額度：9億4,000萬元。 （五）民間投資額度：9億4,000萬元。 （六）政府投資額度0元。	
	四、全民監督公共工程業務	全民督工攸關民眾生活福祉，除提升公共工程施工品質外，並藉由全民監督之概念，以民間力量監督政府施政，協助政府部門及早發現相關缺失，並謀求改善，可彰顯政府重視民眾心聲，共創優質公共建設之決心，自101年4月1日起至101年8月31日止受理民眾反映案件18件、計有道路問題、環境問題、排水問題、施工進度問題等公共工程品質。	
	五、查估業務	辦理公有建築物及土地徵收之查估業務，共計	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	六、花蓮縣颱風及天然災害復建履勘及彙整窗口 肆、建築管理 一、建築許可	查估20件。 一、依「花蓮縣公共設施災害搶險搶修暨復建作業要點」、行政院公共工程委員會修頒之「公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點」及行政院主計處訂頒之「中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法」辦理。 二、災害發生後，排列復建工程復勘及陳報時程並影印分會本府各相關承辦單位及鄉鎮市公所。並通知各業務單位依期程完成復建工程復勘。 三、就本府及公所復勘查報之各項受災項目及所需經費彙整並會財政處及主計處，擬定補助方案送縣長核准執行。 四、如需向中央申請補助，將依「公共設施災後復建工程經費審議處理作業要點」第六點，以災害發生一個月內含報行政院為原則，同時副知工程會及各中央目的事業主管機關。 五、101年度本縣提報16件，核定16件，核定金額2074萬4千元。 截至101年4月1日起至101年8月31日止辦理建築執照各項審核案件計3,320件： 一、建造、雜項執照及變更設計執照申請案818件。 二、使用執照及變更使用執照申請案401件。 三、拆除執照申請案36件。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		四、建築工程開工、勘驗申報共1,541件。 五、補發建使照案399件。 六、更正建築執照案125件。	
	二、違章建築管理	一、違章拆除依據「違章建築處理辦法」辦理執行違章拆除業務。 二、截至101年4月1日起至101年8月31日止實際通知違章建築應拆除42件，已實地現場勘查42件，勘查率100%，已執行拆除28件，拆除率67%。	
	三、公共安全檢查	一、公共安全檢查簽證申報案364件。 二、供公眾使用建築物（特種行業建築物）總檢查數61家次；其中合格25家，勒令停止使用9家，限期改善20家，斷水、電0家，罰鍰7家。	
	四、營建剩餘土石方處理	一、截至101年4月1日至101年8月31日止合法營建剩餘土石方收容場所計8處，暫停營運申請展期作業3家，暫停營運委託合約到期1家，終止營運1家。 二、營建剩餘土石方收容自101年4月1日至101年8月31日止共計收容10萬4,428立方公尺。	
	五、營造業登記管理	一、申請變更（專任工程人員、住址、負責人、印鑑）案31件。 二、歇業申請案2件。 三、停業申請案5件。 四、籌設許可0件。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		五、註銷專任工程人員11件。 六、申請（續發、註記工程手冊）案84件。 七、營造業審議0件。 八、申請（換證、複查）案2件。 九、申請（增資、淨值、逐案簽證）案173件。 十、申領登記0件。 十一、申請復業5件。	
	六、室內裝修許可	截至101年4月1日至101年8月31日止建築物室內裝修審查及竣工查驗項目： 一、委託建築師公會辦理室外裝修圖說審查核准案共計25件。 二、委託建築師公會辦理室竣工查驗，本府核准案共計25件。	
	伍、都市計畫業務		
	一、都市計畫行政業務	一、一般都市計畫之勘查審議 （一）建築線指示申請案件核發187件。 （二）有無妨礙都市計畫證明核發33件。 二、委託內政部營建署城鄉發展分署辦理規劃中案件： （一）新訂七星潭風景特定區計畫案 （二）變更花蓮都市計畫（第三次通盤檢討）案。 （三）「變更吉安都市計畫(住一住宅區)細部計畫(第一次通盤檢討)案」。 （四）變更玉里都市計畫（第三次通盤檢討）案。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		(五)變更豐濱都市計畫(第三次通盤檢討)案 三、縣都委會審議中案件： (一)變更東華大學城特定區計畫(部分農業區為生命文化園用地暨擬生命文化園用地細部計畫)案。(本府99.03.30府民宗字第0990048026號函(略以)暫緩審議) (二)「變更花蓮(大陳新村附近地區)細部計畫(第一次通盤檢討)案」。 (三)變更新秀(新城－秀林地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案。 (四)變更石梯秀姑巒風景特定區計畫(第二次通盤檢討)案。(已召開9次專案小組會議，經134次大會決議退由專案小組討論，將擇期再召開專案小組會議)。 (五)變更鯉魚潭風景特區計畫(第二次通盤檢討)案。 (六)變更東華大學城特定區計畫(第一次通盤檢討)案。 (七)變更鳳林都市計畫(第三次通盤檢討)案。 四、依縣都委會決議修改書圖中案件： (一)變更花蓮都市計畫(廣停二北側住宅區)細部計畫(第一次通盤檢討)案暨擴大細部計劃案。 (二)變更吉安都市計畫(第四次通盤檢討)(第二階段)案。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		(三)變更吉安(鄉公所附近)都市計畫(第三次通盤檢討)(第二階段)案。 (四)變更新城(北埔地區)都市計畫(第四次通盤檢討)(第二階段)案。 (五)變更秀林(崇德地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案。 五、內政部都委會審議中案件： (一)變更秀林(和平地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案。 (二)變更富里都市計畫(第三次通盤檢討)案。 (三)擬定光復都市計畫(光復溪北側)細部計畫案。 (四)變更光復都市計畫(第三次通盤檢討)案。 (五)變更磯碇風景特定區計畫(第三次通盤檢討)案。 (六)「擬定瑞穗溫泉特定區計畫」(101.2.1召開第一次專案小組會議)。 六、經內政部都委會審議通過案件： (一)「變更花蓮都市計畫(部分農業區為河川用地)案」。 (二)變更新城(北埔地區)都市計畫(第四次通盤檢討)(第一階段)案。 (三)變更瑞穗都市計畫(第三次通盤檢討)(第一階段)案(報內政部提案中)。 七、公告發布實施：	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		(一)變更花蓮都市計畫(部分農業區為市場用地)案。 (二)變更東華大學城特定區主要計畫(部份農業區為鐵路用地)(配合東部鐵路快捷化—CL111標曲線改善工程)案。 (三)變更光復都市計畫(部份農業區為鐵路用地)案。 (四)變更玉里都市計畫(部份工業區為鐵路用地)案。 (五)「擬定光復都市計畫(車站專用區)細部計畫案」。 八、新訂都市計畫辦理情形：「擬定瑞穗溫泉特定區計畫」已完成工作計畫書，並於101年9月4日召開工作計劃書審查會議。 九、公共設施用地取得：101年度公有非公用土地交換案第一階段(民眾申請交換資格審查)於101.7.10公告受理申請30天(101.7.11~101.8.10)，刻正辦理第二階段投標作業。	
	二、國宅行政管理	一、辦理國民住宅法定抵押權內容變更登記1案、貸款清償塗銷(含註記塗銷)69案。 二、處理國宅查封通知案6件及後續來文處理51件。 三、政府直接興建國民住宅符合轉讓證明書核發31件。 四、101年度青年安心成家住宅補貼受理期間自101年7月16日至101年8月27日止，總共受理	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	三、創造城鄉新風貌	360件。目前正辦理建檔及初審作業，其中；租屋補貼受理250件。購屋貸款利息補貼受理110件。 五、101年度住宅補貼總計受理期間自101年7月31日至101年9月10日止，已受理738件，其中；租金補貼受理699件。購置住宅貸款利息補貼20件。修繕住宅貸款利息補貼19件。 六、合宜住宅資格承購證明：受理期間自100年12月23日起至101年12月31日止，已受理123件。 一、100年度「美崙山景觀工程第一期」，金額1,351萬元，100年12月27日開工，預定進度86.34%，實際進度85.86%，預定於101年9月27日完工。 二、100年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫（政策引導型）」第一階段內政部營建署補助1868.6萬元，辦理8案： （一）花蓮縣文化局辦理「花蓮國際雕塑文化園區規劃設計」核定補助199.8萬元，於101年9月6日召開第三次期末審查會議。 （二）瑞穗鄉公所辦理「花蓮縣瑞穗鄉運動公園整體規劃改善工程」，核定補助720萬元，已結案。 （三）新城鄉公所辦理「新城鄉北埔火車站廣場周邊環境改善規劃設計」，核定補助180萬元，因土地未取得使用權且遲未發包，已撤案。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		(四) 富里鄉公所辦理「富里鄉城鄉風貌整體規劃案」，核定補助177.8萬元，已結案。 (五) 鳳林鎮公所辦理「鳳林鎮大榮二村霖田神社遺址風華再現規劃」，核定補助126萬元，已結案。 (六) 吉安鄉公所辦理「吉安買菸場閒置空間再利用工程規劃設計」，核定補助135萬元，已結案。 (七) 花蓮市公所辦理「花蓮市進豐兒童育樂公園規劃設計案」，核定補助180萬元，已結案。 (八) 本府辦理「花蓮縣環境景觀總顧問計畫」，核定補助150萬元，已結案。 三、100年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫（政策引導型）」第二階段內政部營建署補助540萬元，辦理花蓮縣光復鄉公所辦理「光復鄉公所周邊環境整體改善計畫」，本案預定進度100%，實際進度91%。 四、101年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫（政策引導型）」第一階段內政部營建署補助3,582萬元，辦理11案： (一) 光復鄉公所辦理「光復鄉馬太鞍溼地及自行車環狀系統週邊設施整體改善計畫」，核定補助270萬元，本案已於101年8月1日完工，101年8月13日驗收完成，101年9月10日辦理決算完成。 (二) 豐濱鄉公所辦理「豐濱鄉石門海岸	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		景觀遊憩規劃」，核定補助540萬元，本案已於101年8月14日上網招標完成，101年8月27日流標，已於101年9月4日決標。 (三) 鳳林鎮公所辦理「花蓮縣鳳林鎮「大榮二村林田神社遺址風華再現」神社公園改善工程」，核定補助360萬元，本案已於101年8月15日復工，預定進度17%，實際進度19%。 (四) 鳳林鎮公所辦理「花蓮縣鳳林鎮「長橋鄰里公園工程」，核定補助162萬元，本案已於已於101年8月15日驗收完成，目前辦理決算中。 (五) 富里鄉公所辦理「富里車站站前廣場景觀風貌改善工程」，核定補助540萬元，本案預定進度94.4%，實際進度61%。 (六) 花蓮市公所辦理「花蓮市舊鐵道遊廊活力重現計畫」，核定補助90萬元，已於101年8月14日通過期初報告審查。 (七) 花蓮市公所辦理「【戀戀紅塵】—蓮城舊庄街城鄉風貌縫合計畫」，核定補助180萬元，本案於101年9月7日召開期初報告。 (八) 花蓮市公所辦理「花蓮市公所進豐營區側牆規劃設計工程」，核定補助540萬元，本案預定進度82.8%，實際進度71.25%。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		(九)花蓮市公所辦理「羅漢松園設施改善工程」，核定補助180萬元，本案預定進度96%，實際進度83.72%。 (十)花蓮市公所辦理「花蓮市火車站前周邊綠地及人行空間景觀規劃」，核定補助540萬元，本案預定進度54%，實際進度54%。 (十一)「101年花蓮縣環境景觀總顧問計畫」，核定補助180萬元，本案已於101年9月14日前提送101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」政策引導型第2階段修正計畫書，預計101年9月28日前前完成鄉公所訪視與諮詢工作。 五、101年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫(政策引導型)」第二階段-目前修正計畫書中。 六、「國家重要濕地保育行動計畫」：101年度花蓮縣濕地廊道整體規劃與行動計畫，已完成期中報告。 七、東部永續發展綱要計畫 (一)98年度「花蓮地方文化造景運動—洄瀾之心計畫二、三期工程」已結案。 (二)99年度「洄瀾舊城區舊心街景風貌規劃設計」結案辦理中。 (三)98年度「南北濱親海計畫-海岸地景公園規劃設計」已結案。 (四)100年度「花蓮地方文化造景運動	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	陸、商業管理 一、商業管理	一洄瀾之心計畫二、三期延續工程」辦理結案中。 (五) 100年度「南北濱親海計畫-海岸地景公園第一期工程」金額1,990萬元，於101年8月30日驗收完成，辦理結算中。 (六) 100年度「南北濱親海計畫—海岸地景公園第二期工程」金額2,518萬元，101年7月20日停工，保安林地已於101年8月16日申請使用完成，目前辦理變更設計中。 一、商業設立登記478件，變更登記316件，歇業290件，證明130件，停業287件，復業32件，其他109件，合計1,642件。 二、持續推動商品標示宣導並抽查1,109件次，並督導改正；配合特定活動宣導商品標示共5場次；獲經濟部考核評定優等。 三、對影響治安之七大行業及電子遊戲場業與資訊休閒業，依照「商業登記法」及「電子遊戲場業管理條例」加強稽查管理。並積極研訂本縣「電子遊戲場業設置自治條例」及「資訊休閒業管理自治條例」，以提升管理效能。 四、督導各鄉鎮市積極輔導及取締違規攤販進入市場內或攤販集中區營業；積極研訂本縣攤販管理自治條例 五、承辦中央政府委辦公平交易法業務。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	二、工業管理	六、辦理消費者保護法業務，辦理消費者諮詢服務、教育宣導、申訴等事項、計受理申訴181件。 七、受理加油站設立變更申請計23件，本縣轄區核准設立加油站共計有75家(籌建3家)。 八、辦理電器承裝業、電氣技術人員、用電設備檢驗維護業等登記合計161件。 九、101年度爭取經濟部「地方產業發展基金補助計畫」整合型補助1案，由原住民行政處提案「花蓮縣原住民創意生活及觀光產業整合行銷計畫」，獲補助經費新台幣1,500萬元。 十、本府自98年起至101年止，提報地方產業發展基金補助計畫，計有整合型（整合3鄉鎮）3案、單一型6案，爭取補助經費計新台幣8,100萬元，深入發展地方特色產業。預估可增加營業額約2,532萬元，帶動就業人數約1,199人。 一、受理工廠變更13件、登記6件、公告註銷2件、抄錄4件、臨時工廠登記5件、自行辦理註銷2件，合計32件。 二、積極推動光華工業區之轉型，結合醫療、教育、觀光休閒及文化創意產業等成為多功能複合產業工業區，增強使用人申購意願，提高區內土地出售率，使園區用地更有效率。台灣創新股份有限公司計劃於本園區（吉安鄉光華段二小段134~140、143~147地號）興建之「客家土樓」，業於100	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	三、工商服務	年7月20日舉行開工動土典禮，預計103年底營運。另為吸引廠商進駐本區，刻正積極辦理工業區外至花蓮溪口景觀美化作業。 三、依物力調查實施計畫按期查報列冊，並完成年度民生必需品準備計畫，各項動員業務計畫之釐定及講習。 四、對未登記工廠，依「工廠管理輔導法」予以輔導取締；配合中央政府政策，鼓勵低污染未登記工廠申請補辦臨時工廠登記，輔導其朝合法化方式經營，取得合法工廠登記，並對影響經濟秩序違規工廠加強管理。 一、配合政府經建政策，協助推動促進東部地區產業發展各項相關事宜。 二、調查及協助101年3月至101年7月新成立公司組織計有75家，投資金額1億4千萬餘元。 三、舉辦講習會、工商座談會計有11場次，參加人數共計877人。 四、提供各類諮詢服務事項共計786件。 五、結合東華大學創新育成中心、石材暨資源產業研究發展中心、東區中小企業創業創新服務中心及經濟部東部產業技術服務中心，輔導有心創業及轉型創新的中小企業進行研究發展，建立蓬勃的創新與創業機制，扶植創新企業，提供創業者在不同階段所需的資源，營造中小企業創業育成的優良發展環境。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		改建工程經費1,876萬元，於101年4月23日開工，目前工程進度55%，預訂101年9月20日完工。 六、壽豐鄉鄉公所前E幹線雨水下水道及邊溝導流工程經費950萬元，於101年5月18日開工，目前工程進度49%，預訂101年10月14完工。 七、瑞穗鄉B幹線出口及S4-A49雨水下水道興建工程經費1,680萬元，於101年5月30日開工，目前工程進度33%，預訂101年10月31日完工。 八、（新秀、崇德地區）雨水下水道系統重新檢討規劃案經費540萬元，於101年3月27日訂約，101年5月31日提交期初檢討報告，預訂101年12月31日完成檢討報告。 九、全縣11鄉鎮市（卓溪鄉、萬榮鄉除外）開口契約經費500萬元，目前開口契約範本已簽核中，已於101年5月25日開工，101年12月31日完工。 101年度雨水下水道清淤工程重要施政成果： 一、花蓮市都市計畫雨水下水道清淤工程經費230萬，於101年2月7日開工，101年3月15日完工，已結案。 二、吉安鄉雨水下水道幹、支線清淤工程經費140萬元，於101年4月30日開工，101年6月13日完工，已結案。 三、秀林鄉雨水下水道清淤工程經費60萬元，於101年4月17日開工，101年5月30日完工，已結案。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		四、新城鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費110萬，於101年4月5日開工，101年5月30日完工，已結案。 五、壽豐鄉雨水下水道幹、支線清淤工程經費60萬元，於101年2月29日開工，101年5月6日完工，已結案。 六、鳳林鎮忠義路等雨水下水道側溝清淤工程經費90萬元，於101年5月10日開工，101年6月26日完工，已結案。 七、光復鄉中華路等雨水下水道清淤工程經費70萬元，於101年2月20日開工，101年3月30日完工，已結案。 八、瑞穗鄉中正南路一段雨水下水道幹、支線清淤工程經費60萬元，於101年3月20日開工，101年5月30日完工，已結案。 九、豐濱鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費60萬，於101年3月13日開工，101年6月8日完工，已結案。 十、玉里鎮都市計畫內雨水下水道清淤工程經費60萬，於101年5月25日開工，101年6月28日完工，已結案。 十一、富里鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費60萬，於101年3月16日開工，101年4月26日完工，已結案。	
	三、污水下水道工程	污水下水道工程重要施政成果： 一、花蓮地區水資源回收中心新建工程，於98年12月1日起正式委託廠商3年代操作維護預算金額8,562萬1,265元整，目前工作進度	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		88.09%，預定101年11月30日辦理驗收決算。 二、宜昌村分支管網及用戶接管工程（第一標）預算金額1億9,512萬元整，於97年12月9日開工，目前施工進度98%，預定101年11月30日完工。 三、宜昌村分支管網及用戶接管工程（第二標）預算金額1億5,016萬元整，於97年12月9日開工，目前施工進度99.92%，預定101年11月30日完工。 四、宜昌村分支管網及用戶接管工程（第三標）預算金額2億1,083萬元整，於97年12月9日開工，目前施工進度94.25%，預定101年11月30日完工。 五、仁里村分支管網及用戶接管工程，預算金額2億5,908萬元整，於98年5月18日開工，目前施工進度99.75%，預定101年10月31日完工。 六、東昌村分支管網工程，預算金額1億7,580萬元整，已於100年4月13日完工，已結案。 七、東昌村用戶接管工程，預算金額2億4,958萬元整，於99年3月26日開工，目前施工進度98.25%，預定101年11月13日完工。 八、福興、吉安村分支管網及用戶接管工程（第一標），預算金額4億0,900萬元整，於100年10月15日開工，目前施工進度43.45%，預定102年9月5日完工。 九、福興、吉安村分支管網及用戶接管工程（第二標），預算金額4億1,500萬元整，於100年2月27日開工，目前施工進度76.18%，預	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		定102年2月25日完工。 十、花蓮市民孝、民政、民運、民樂里分支管網及用戶接管工程（第一標），預算金額2億7,806萬元整，本案於100年6月13日開工，目前施工進度45.94%，預定102年7月19日完工。 十一、花蓮市民孝、民政、民運、民樂里分支管網及用戶接管工程（第二標），預算金額1億7,269萬元整，本案於100年2月20日開工，目前施工進度80.38%，預定102年2月23日完工。 十二、吉安鄉北昌、勝安村分支管網及用戶接管工程委託設計規劃案，預算金額200萬元整，於101年3月30日完成基本設計核定版，目前辦理細部設計書圖審查作業，預訂101年11月30日辦理發包作業。 十三、花蓮地區水資源回收中心進流壓力系統改善工程，預算金額1,020萬4,000元整，訂於101年9月20日開工，102年5月10日完工，目前辦理相關計畫書送核。 十四、花蓮地區水資源回收中心設備功能提昇工程（擴充各單元機房基地收集系統），預算金額170萬元整，本案於101年2月13日開工，101年4月7日完工，已結案。 十五、花蓮縣下水道污水管線維護工程開口契約，預算金額656萬4,000元整，本案於101年3月12日開工，目前施工進度51.72%，預定102年3月11日完工。 十六、花蓮市鐵路以西暨上美崙地區污水下水	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		道系統新建工程（第一標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額1億7,617萬元整，本案於101年2月11日開工，目前施工進度23%，預定102年10月19日完工。 十七、花蓮市鐵路以西暨上美崙地區污水下水道系統新建工程（第二標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額1億8,185萬元整，本案於101年2月11日開工，目前施工進度28%，預定102年11月18日完工。 十八、花蓮市鐵路以西暨上美崙地區污水下水道系統新建工程（第三標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額1億8,410萬元整，工程預算書業已公開閱覽，預訂101年9月3日發包。 十九、花蓮市鐵路以西暨上美崙地區污水下水道系統新建工程（第四標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額1億8,931萬元整，本案內政部營建署已辦理工程預算書審查中，預訂101年10月31日發包。 二十、花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下水道系統新建工程（第一標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額3億3,980萬元整，本案於101年2月11日開工，目前施工進度17%，預定103年5月19日完工。 二十一、花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		水道系統新建工程（第二標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額3億6,930萬元整，本案於101年2月11日開工，目前施工進度13%，預定103年5月19日完工。 二十二、花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下水道系統新建工程（第三標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額2億9,963萬元整，101年9月3日發包。 二十三、花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下水道系統新建工程（第五標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額4億3,720萬元整，內政部營建署辦理工程預算書審查中，預訂101年10月31日發包。 二十四、花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下水道系統新建工程（第八標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額4億2,109萬元整，內政部營建署辦理工程預算書審查中，預訂102年3月1日發包。 二十五、花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下水道系統新建工程試挖探管工程（第二標）工程，預算金額1,000萬元整，係本府委託內政部營建署代辦工程，於101年7月開工，目前施工進度82.63%，預訂101年10月31完工。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
	四、振興經濟計畫－加速都市雨水下水道計畫	100年度重要施政成果： 一、辦理99~100年度辦理瑞穗鄉溫泉路、中山路、瑞祥路、民生街雨水下水道工程，中央補助2,150萬元，已於101年4月27日完工，已結案。 二、100~101年度花蓮縣花蓮市雨水下水道系統檢討規劃案，總經費1,220萬元整，已於101年6月18日繳交期末報告，目前期末報告三版修正中，俟內政部營建署核備後辦理結案。	
	五、花蓮地區水資源回收中心施政工作	一、花蓮地區水資源回收中心（以下簡稱本中心）積極進行回收水活化之再利用，每月約生產8,600立方公尺淨水。 二、本中心為使民眾了解下水道系統的好處及必要性，加強宣導下水道接管教育及污水處理廠之功用，參訪人數200餘人。 三、本中心進行生態規劃設計以利棲地生態保護，打造一個親民的公共設施環境。	
	六、污水處理之具體作為	一、花蓮地區水資源回收中心（含東昌污水加壓站）自98年12月1日，開始試運轉已歷兩年餘，中心每日處理污水量約2萬6,000立方公尺（包含已接管家庭污水及吉安溪截流）。隨著大花蓮地區污水下水道系統的用戶接管數量逐漸增加，預計至101年12月底用戶接管數可達為13,564戶，本中心之進流污水量及水質污染度也緩緩提升中，處理效率也逐漸提昇。	

類別	工 作 項 目	實 施 情 形	備 考
		二、本中心採二級活性污泥好氧處理系統方式處理，污水經由消毒池以次氯酸鈉消毒，符合放流水標準後排放至花蓮溪入海。污泥則經濃縮及脫水處理成污泥餅經合格清運處理商進行掩埋、焚化或資源再回收利用。 三、本中心放流水經過消毒處理後回收再利用，作為廠區內植栽用水、景觀綠化、設備清洗、濾布沖洗、消泡用水等使用，並設置回收水取水站，提供花蓮民眾及各機關免費取水使用，達回收水再利用之功效。回收水使用量99年度共計提供43,721立方公尺；100年度共計提供94,876立方公尺；101年8月底止共提供69,290立方公尺，今年每月平均提供8,661立方公尺回收水再利用。 四、花蓮縣植樹造林－減碳、淨化空氣：100年3月12日種植之1,485株苗木，101年3月，種植1,300株苗木（七里香500株、矮仙丹500株及桂花300株），存活率9成以上，增進土地綠美化及減碳效果。	