

**花蓮縣議會第 18 屆第 6 次定期大會花蓮縣政府  
自 106 年 4 月 1 日起至 106 年 8 月 31 日止工作報告表**

類別	工作項目	實施情形	備考
建設	壹、道路橋樑工程 一、道路改善工程 一、全縣道路橋樑及交通設施等興建，改善及維護工程	一、106 年度花蓮縣北區道路設施(排水溝、擋土牆等)改善工程(開口契約)，預算 600 萬元，於 6 月 2 日開工，工期至 9 月 30 日。 二、106 年度花蓮縣北區道路路面改善工程(開口契約)，預算 900 萬元，於 6 月 27 日開工，工期至 9 月 30 日。 三、106 年度花蓮縣南區道路設施(排水溝、擋土牆等)改善工程(開口契約)，預算 600 萬元，於 5 月 25 日開工，工期至 10 月 31 日。 四、106 年度花蓮縣南區道路路面改善工程(開口契約)，預算 900 萬元，於 5 月 19 日開工，8 月 3 日完工。 五、106 年度花蓮縣道路設施(標誌、標線)整修工程(開口契約)，於 3 月 10 日開工，於 3 月 10 日開工，工期至 10 月 30 日。 六、106 年度交通號誌(含代養省道交通號誌)維護及改善工程(開口契約)，預算 500 萬元，於 2 月 23 日開工，工期至 12 月 30 日。 七、106 年度橋樑修復工程(開口契約)，預算 900 萬元，於 7 月 1 日開工，工期至 9 月 30 日。 八、106 年度花蓮縣橋樑基本資料建置及檢測評估，於 3 月 20 日開工，工期至 107 年 12 月 31 日。 九、花蓮市國福里石壁街路面改善工程，預算金額 294.5 萬元，辦理招標作業中。 十、106 年度花蓮縣寬頻管道建設、維護、搶修	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>二、縣 193 線養護及道路路面修復工程</p> <p>三、編號鄉道及市區道路重要路段養護工程</p> <p>四、生活圈道路交通系統建設</p>	<p>及修繕工程(開口契約),於 7 月 31 日開工,工期至 12 月 31 日。</p> <p>一、193 線 0k+000~53k+000 路容整修工程(開口契約),預算 350 萬元,於 2 月 1 日開工,工期至 12 月 31 日。</p> <p>二、193 線 53k+000~110k+600 路容整修工程(開口契約),預算 350 萬元,於 2 月 1 日開工,工期至 12 月 31 日。</p> <p>三、106 年度 193 線道路設施改善及全線巡查、坑洞修補(開口契約),預算 600 萬元,於 3 月 13 日開工,工期至 12 月 31 日。</p> <p>四、193 線 0k+000~110k+600 災害搶修及道路修繕工程(開口契約),預算 900 萬元,於 5 月 17 日開工,工期至 12 月 31 日。</p> <p>五、193 線路面改善工程(開口契約),預算 300 萬元,於 6 月 30 日開工,工期至 9 月 30 日。</p> <p>六、新城鄉大漢村漁場街道路改善工程,預算 300 萬元,辦理招標作業中。</p> <p>一、補助十三鄉鎮市公所辦理編號鄉道養護及路面修復工程,補助金額共 3,000 萬元,將於年度內完成。</p> <p>二、補助秀林鄉公所辦理 106 年度發電年度促協金(運轉中)-秀林鄉,補助金額 92.5 萬,將於年度內完成。</p> <p>三、補助鳳林鎮公所辦理 106 年度輸變電促協金(運轉中)-鳳林鎮,補助金額 44 萬,將於年度內完成。</p> <p>一、縣 193 線 17k+500~22k+500(南濱至南海四街段)道路拓寬工程(104-107),計畫總經費 7</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>畫(交通部公路總局)</p> <p>五、生活圈道路系統交通建設計</p>	<p>億 5,618 萬元，於 105 年 5 月 24 日決標，10 月 31 日開工，工期 630 天。</p> <p>二、縣 193 線 0k+000~7k+300 外環境新闢工程 (104-107)，計畫總經費 6 億 7,949 萬元 (104-107)，於 106 年 4 月 10 日召開第二次環境差異分析專案小組第 3 次審查會議，會議結論為退回修正，修正期限為 10 月底。</p> <p>三、瑞穗鄉台九線 267k 處至鶴岡村道路拓寬及橋樑新建工程 (104-107)，於 105 年 4 月 29 日決標，決標金額 3 億 1,940 萬元，6 月 21 日開工，工期 700 天。</p> <p>四、花蓮縣鳳林鎮花 46 線 5k+200~7k+400 道路改善工程(104-107)，計畫總經費 1 億 3,900 萬元，於 105 年 12 月 20 日決標，配合台糖土地需經該公司董事會審議，於 106 年 5 月 5 日開工，工期 300 天。</p> <p>五、吉安鄉一號公路(8k+125~10k+057)銜接台九線道路工程可行性評估，核定經費 250 萬元，於 106 年 8 月 8 日期中審查核定，將於年度內召開期末報告審查會。</p> <p>六、193 線 80k+970~82k+920 鶴岡路段路基拓寬工程(105-107)，於 106 年 1 月 10 日決標，決標金額 1 億 9,380 萬元，5 月 12 日開工，工期 600 日曆天。</p> <p>七、鳳林鎮箭瑛大橋改建工程，(106-108)，計畫總經費 4 億 2,730 萬元，辦理委託設計監造招標作業中。</p> <p>一、補助花蓮市公所辦理新興路景觀改善及興闢工程用地徵收費，補助經費 709 萬元，已完</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>畫（內政部營建署）</p> <p>六、既有市區道路景觀與人本環境改善計畫</p> <p>七、公路公共運輸提升計畫</p> <p>貳、水利行政及水利工程</p> <p>一、水利行政管理及防洪勘測</p>	<p>成撥款作業。</p> <p>二、補助吉安鄉公所辦理吉安鄉中原路(中央路以西段)拓寬工程用地補償費，補助經費2,299.9萬元，辦理撥款作業中。</p> <p>一、吉安鄉(中山路)市區道路人本環境改善工程，核定經費1,318.7萬，於105年11月23日開工，施工中。</p> <p>二、吉安鄉特一號道路人本環境串聯改善工程，核定經費790萬，於106年1月5日開工，5月27日完工。</p> <p>三、壽豐志學路道路人本環境改善工程-規劃設計費，核定經費100萬，已設計完成。</p> <p>一、辦理鐵路轉乘公車優惠計畫，核定經費69.9萬，本案依客運公司實際提報成果核銷完成。</p> <p>二、公共運輸多元推升計畫，核定經費26.4萬，9月14日辦理期中審查會議。</p> <p>三、補助玉里鎮公所辦理需求反應式公共運輸專案-玉里鎮計程車彈性運輸服務計畫，核定經費140.9萬，已撥付第一期款。</p> <p>四、建構候車亭15座，核定經費394.8萬，辦理上網招標作業中。</p> <p>綜理水利行政業務，取締違反水利法案件，加強水資源有效利用管制，截至目前為止，違反水利法取締案計5件。(106年4月~106年8月底)。</p> <p>一、核發河川公地一般使用許可7件，陸上土石採取許可0件(106年4月1日至106年8月31日止)。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	二、河川公地清查管理	<p>二、地面水登記核發水權狀 8 件、地下水權登記核發有效水權狀 120 件，總計核發水權狀 128 件。(106 年 4 月 1 日至 106 年 8 月 31 日止)。</p> <p>三、獎補助費：</p> <p>(一)花蓮縣「補助 13 鄉鎮市公所辦理防汛演習」，預算 283 萬 4,000 元，已於 106 年 4 月底完成辦理 13 鄉鎮演習。</p> <p>(二)花蓮縣「補助鄉鎮市公所辦理移動式抽水機維護保養吊運等工作」，預算 125 萬元。</p> <p>四、設備及投資：</p> <p>(一)花蓮縣「花蓮縣政府水情監測站維護及系統轉移計劃(第一期)」(2 年期契約)，預算 300 萬元，106 年 8 月 14 日訂約。</p> <p>(二)花蓮縣「水情監視系統相關設備維修保養含軟體維護及增設水情站設施」，預算 50 萬元，規劃中。</p> <p>一、新城鄉「新城三、四號排水改善工程」，預算 300 萬元，106 年 2 月 10 日開工，106 年 5 月 12 日完工。</p> <p>二、新城鄉「新城四號排水箱涵改善工程」，預算 1,600 萬元，已於 106 年 9 月 26 日決標。</p> <p>三、壽豐鄉「樹湖溪農墾橋堤頂道路改善工程」，預算 150 萬元，106 年 7 月 14 日開工，106 年 8 月 1 日完工。</p> <p>四、玉里鎮「酸柑排水上游改善工程」，預算 350 萬元，106 年 2 月 9 日開工，工期 100 日曆天。</p> <p>五、富里鄉「學田排水改善工程」，預算 300 萬</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	三、區域排水工程	<p>元，106年6月30日開工，106年9月1日完工。</p> <p>六、玉里鎮「春日排水河道清淤整理工程」，預算90萬元，106年8月30日決標，工期30日曆天。</p> <p>七、106年度全縣13鄉鎮市河川區域排水改善、清淤疏浚及維護等工程(含整治及環境營造規劃、水利建造物安全檢查及水災防治等)案：</p> <p>(一)花蓮縣「全縣13鄉鎮市區排水清淤疏浚維護等工作(開口氣約)」，預算400萬元，106年3月9日開工，工期至106年12月20日止。</p> <p>(二)花蓮縣「補助13鄉鎮市公所辦理清淤工程」，預算730萬元，補助各公所執行中。</p> <p>一、壽豐鄉「壽豐鄉下月眉段排水改善工程」，預算300萬元，106年8月15日開工，工期90日曆天。</p> <p>二、瑞穗鄉「瑞北村二鄰排水改善工程」，預算350萬元，106年7月11日開工，工期60日曆天。</p> <p>三、瑞穗鄉「烏漏排水改善工程」，預算200萬元，106年4月20日開工，106年6月18日完工。</p> <p>四、壽豐鄉「沼田溝排水改善工程」，預算420萬元，106年3月10日開工，106年6月23日完工。</p> <p>五、玉里鎮「玉里鎮永昌里排水改善工程」，預算200萬元，106年8月15日開工，工期</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	四、一般排水工程	<p>60 日曆天。</p> <p>六、富里鄉「中興排水支流改善工程」，預算 200 萬元，106 年 7 月 15 日開工，106 年 8 月 28 日完工。</p> <p>七、吉安鄉「吉安鄉東昌段地號 293 號邊水圳溝改善工程」(委鄉)，預算 45 萬元，106 年 4 月 30 日開工。</p> <p>八、壽豐鄉「共和村農墾社區水閘門新建工程」(委鄉)，預算 50 萬元，已於 106 年 9 月 19 日決標。</p> <p>九、卓溪鄉「古風地區排水改善工程」，預算 60 萬元，106 年 8 月 29 日決標訂約中，工期 45 日曆天。</p> <p>一、花蓮市「美崙溪河道整理工程」，預算 300 萬元，106 年 2 月 17 日開工，106 年 4 月 25 日完工。</p> <p>二、秀林鄉「三棧溪堤防加高工程」，預算 320 萬元，106 年 7 月 13 日開工，工期 100 日曆天。</p> <p>三、花蓮市「美崙溪景觀燈設置工程」，預算 400 萬元，106 年 8 月 14 日開工，工期 90 日曆天。</p> <p>四、豐濱鄉「豐濱溪豐濱一號橋上游右岸堤防改善工程」，預算 620 萬元，106 年 3 月 21 日，106 年 7 月 31 日完工。</p> <p>五、豐濱鄉「豐濱溪丁仔漏溪和平橋上游堤防改善工程」，預算 370 萬元，106 年 8 月 8 日決標，工期 70 日曆天</p> <p>六、秀林鄉「立霧溪錦文橋下游河道整理工程」，</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	五、堤防新建工程	<p>預算 100 萬元，106 年 7 月 24 日開工，106 年 8 月 22 日完工。。</p> <p>七、106 年度全縣 13 鄉鎮市河川區域排水改善、清淤疏浚及維護等工程(含整治及環境營造規劃、水利建造物安全檢查及水災防治等)案：</p> <p>(一)花蓮市「106 年度美崙溪環境維護工作(開口契約)」，預算 600 萬元，106 年 1 月 1 日開工，工期至 106 年 12 月 20 日。</p> <p>(二)花蓮市「106 年度吉安溪環境維護工作(開口契約)」，預算 100 萬元，106 年 1 月 1 日開工，工期至 106 年 12 月 20 日。</p> <p>(三)全縣「106 年度水利建造物安全檢查委託服務工作」，預算 160 萬元，已決標，工期至 105 年 12 月 31 日。</p> <p>(四)花蓮市「美崙溪大斷面測量及用地調查」，預算 200 萬元，106 年 12 月 6 日開工，工期 300 日曆天。</p> <p>(五)秀林鄉「秀林鄉崇德台地盜濫採土石遺留坑洞回填整復委託服務工作(開口契約)」，預算 150 萬元，106 年 3 月 9 日開工，工期至 106 年 12 月 20 日。</p> <p>第一階段核定治理工程</p> <p>一、花蓮市「國強排水下游段治理工程(0K+000~0K+580)含橋梁改建工程」，105~106 預算 4,566 萬 8,000 元，105 年 7 月 31 日開工，106 年 6 月 3 日完工。</p> <p>二、花蓮市「美崙溪主流左岸新建左菁華護岸治理工程(第一標)」，預算 1,061 萬元，106 年 2</p>	



類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>六、流域綜合治理計畫</p> <p>七、豪雨災害準備金</p> <p>八、災修復建工程</p>	<p>月 10 日開工，工期 150 日曆天。</p> <p>三、新城鄉「八堵毛溪民勤護岸治理工程(佳林 5 號橋~匯流口)-橋梁改建」工程費，105~106 預算合計 1,550 萬元，106 年 3 月 31 日開工，工期 210 日曆天，由建設處土木科執行。</p> <p>第二階段核定治理工程</p> <p>一、吉安鄉「聯合排水系統-截流箱涵治理工程(海岸路)」工程費，預算 4,800 萬元，105 年 12 月 27 日決標，管線遷移中，工期 365 日曆天，由建設處下水道科執行。</p> <p>二、花蓮市「國強排水下游段治理工程(0K+580~0K+770)含橋梁改建工程」，預算 2,044 萬 7,000 元，105 年 12 月 27 日決標，地上物排除中，工期 120 日曆天。106 年度應急工程鳳林鎮「長橋排水應急工程」，預算 1,100 萬元，106 年 3 月 10 日開工，已於 106 年 6 月 9 日完工。</p> <p>花蓮縣「縣管河川、防汛道路、區域與中小排水搶險(修)工程」(開口契約)，預算 500 萬元，於 106 年 1 月 1 日開工，工期至 106 年 12 月 31 日。</p> <p>一、辦理 105 年度尼伯特災後復建工程計 3 件：</p> <p>(一)壽豐鄉「米棧村 8 鄰興國橋下游野溪溝牆掏空復健工程」，復健經費 240 萬元，於 106 年 2 月 6 日完工。</p> <p>(二)豐濱鄉「靜浦野溪護岸災修(及三富橋掏空災修)等 2 件工程」，復建經費 92 萬元，於 106 年 4 月 20 日完工。</p> <p>(三)富里鄉「東里村 21 鄰災害復建工程」，復</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>參、公共工程</p> <p>一、辦理本府暨所屬機關委辦之重大建築工程</p>	<p>建經費 80 萬元，106 年 1 月 11 日完工。</p> <p>二、辦理莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬災後復建工程計 5 件：</p> <p>(一)吉安鄉「聯合排水榮光社區護岸災修工程」，復健經費 396 萬元，106 年 5 月 10 日開工，工期 60 日曆天。</p> <p>(二)壽豐鄉「豐里排水災修工程」，復健經費 500 萬元，106 年 5 月 8 日開工，工期 70 日曆天，已於 106 年 9 月 12 日完工。</p> <p>(三)壽豐鄉「壽豐鄉平和村大學路一段 222 號旁大排水溝修復工程」，復健經費 158 萬元，於 106 年 5 月 23 日完工。</p> <p>(四)光復鄉「光復鄉西富村西富路 41 巷達莫溪二號橋旁護岸修繕工程」，復健經費 176 萬元，於 106 年 6 月 23 日完工。</p> <p>(五)豐濱鄉「豐濱鄉新社村東興排水災修工程」，復健經費 95 萬元(委由豐濱鄉公所辦理)，於 106 年 7 月 28 日完工。</p> <p>(一) 執行交付之重大公共工程 1、執行花蓮縣「青年安心成家住宅新建工程」，委託規劃設計監造技術服務案，預算經費 4,648 萬元，105 年 1 月 7 日發包，105 年 8 月 10 日完成細部設計，因勞基法修正，一例一休之影響致 106 年 2 月 23 日、3 月 1 日、3 月 8 日、3 月 14 日開標均流標，目前重新上網委託專案管理(含規劃)並改以統包方式辦理，預計 106 年 10 月底前決標，預計 106 年 12 月動工。2、廣續執行 (105)</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>年度提報 193 縣道串珠計劃—「太平洋公園優值縫合計劃」(經費 2,000 萬元)其工程已發包，並於 105 年 12 月 29 日開工，目前施工中。</p> <p>(二) 代辦本府其他局處工程：1、代辦社會處「花蓮市花崗山老人館」增設設備與整建工程，預算經費 6,430 萬元，於 104 年 1 月 13 日發包，因基地位屬花岡山遺址，文化局考古搶救發掘工作停工，於 105 年 12 月 1 日復工，目前持續趕工中，預計 107 年 11 月完工。2、代辦觀光處相關工程：(1)「豐濱鄉新機隧道天空棧道空間營造計畫」，預算經費 1,750 萬元，105 年 2 月 26 日開工，因考量地質及安全因素，辦理變更設計，目前已完工驗收並辦理決算中。(2) 104 年度「七星潭蘇迪勒風災復健工程」，工程預算經費新台幣 1,837 萬元，工期 75 日曆天，105 年 5 月 6 日開工，已於 106 年 3 月 13 日申報竣工，目前已完工驗收並辦理決算中。3、代辦農業處「花蓮縣公立動物收容所遷建工程」依已編列之委託規劃設計及監造工作預算經費 490 萬 170 元，於 104 年 10 月 5 日完成委託規劃設計監造發包，因地點變更、工程會釋示基地條件不同，已終止契約。4、代辦客家事務處「花蓮縣南區生活圈遶境祈福-詩路行腳-發現客庄廟會新氣象第一期工程」，預算經費 1,753 萬 5,000 元，俟 106 年 9 月 19 日變更設計議</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>二、辦理教育處特 定金額以上之 建築工程</p>	<p>價完成，且由客家事務處取得原創作者同意後再行開工。5、代辦消防局「仁里消防分隊廳舍新建工程」，預算經費 3,500 萬元，105 年 9 月 6 日公開招標，決標金額 3,848 萬元，工期 420 日曆天，目前結構體已完成預計 107 年 1 月 29 日完工。6、本處工程：「瑞穗鄉溫泉路林蔭大道環境改善工程」，預算經費 640 萬元，已驗收結算目前辦理決算中。</p> <p>代辦教育處 1000 萬以上包括「中正國小老舊校舍改建工程」等 17 件工程，預算經費達到 3 億 5,250 萬元，各項工程執行如下：（1）北昌國小新建工程：預算 8,650 萬元，已請得使用執照，驗收完成，已移交校方，因廠商提履約爭議尚未辦理結算，俟公共工程委員會議決後再辦理結算。（2）中正國小新建工程：預算經費 1 億 1,284 萬元(第 1 次變更設計)，已完工辦理驗收結算中。（3）中華國小游泳池冷改溫工程：預算經費 1,500 萬元，工期 180 日曆天，104 年 3 月 19 日開工，第一階段於 106 年 8 月 18 日完工，目前辦理驗收結算中。（4）吉安國中北棟教室耐震能力補強工程：預算經費 953 萬，目前趕工中。（5）太昌國小西棟教室耐震能力補強工程：預算經費 1,338 萬元，目前已驗收辦理決算中。</p> <p>（6）105 年度鳳林鎮北林國小教學大樓西棟、南棟耐震補強工程：於 106 年 1 月 10 日決標，決標金額 503 萬 8,000 元，工期 110 日曆天，因配合校方需求延至 106 年 7 月 1 日開工，目前趕工中。（7）秀林國中活動中心及學生宿舍耐震</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p data-bbox="284 1317 560 1413">三、全民監督公共工程業務</p> <p data-bbox="284 1731 480 1827">肆、建築管理 一、建築許可</p>	<p data-bbox="587 309 1257 1294">補強工程：預算經費 1,109 萬，目前趕工中。(8) 花崗國中 F、G、I 棟校舍耐震補強工程：預算經費 908 萬，目前趕工中。(9) 花蓮縣宜昌國小教學大樓一教學大樓三耐震補強工程：預算經費 1,127 萬，目前趕工中。(10) 崇德國小校舍耐震補強工程：預算經費 633 萬，目前趕工中。(11) 豐山國小校舍耐震補強工程：預算經費 588 萬，目前趕工中。(12) 北林國小校舍耐震補強工程：預算經費 542 萬，目前趕工中。(13) 明義國小活動中心耐震補強工程：預算經費 701 萬，目前趕工中。(14) 鳳仁國小校舍耐震補強工程：預算經費 924 萬，目前施工中。(15) 瑞穗國中宿舍耐震補強工程：預算經費 737 萬，目前施工中。(16) 化仁國中校舍耐震補強工程：預算經費 2,253 萬，配合學校延至明年開工。(17) 花崗山跑道災害復建工程：預算經費 1,500 萬，目前趕工中。</p> <p data-bbox="587 1317 1257 1709">(一) 辦理全民監督公共工程業務，自 106 年 4 月 1 日起至 106 年 8 月 31 日止，受理民眾反映道路、環境、排水、施工進度等 33 件有關公共工程相關問題，已協助相關工程單位改善並解決問題，提升公共工程品質，並作為促進民眾與工程機關溝通改進之橋樑。</p> <p data-bbox="587 1794 1257 2007">截至 106 年 4 月 1 日起統計至 106 年 8 月 31 日止辦理建築執照各項審核案件計 2,169 件： 一、建造、雜項執照及變更設計執照申請案 173 件。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>二、營建剩餘土石方處理</p> <p>三、營造業登記管理</p> <p>四、室內裝修許可</p> <p>伍、使用管理業務</p> <p>一、違章建築管理業務</p>	<p>二、使用執照及變更使用執照申請案 292 件。</p> <p>三、拆除執照申請案 11 件。</p> <p>四、建築工程開工、勘驗 997 件。</p> <p>五、補發建使照案 696 件。</p> <p>一、截至 106 年 4 月 1 日起統計至 106 年 8 月 31 日止合法營建剩餘土石方收容場所計 2 處，營運期滿申請展期作業 2 家。</p> <p>二、剩餘土石方收容自 106 年 4 月 1 日至 106 年 8 月 31 日止共計收容 8 萬 3802 立方公尺。</p> <p>一、申請變更(專任工程人員、住址、負責人、印鑑)案 18 件。</p> <p>二、晉升等級申請案 1 件。</p> <p>三、停業申請案 0 件。</p> <p>四、籌設許可 1 件。</p> <p>五、註銷專任工程人員 10 件。</p> <p>六、申請(續發、註記工程手冊)案 387 件。</p> <p>七、跨縣市變更地址 2 件。</p> <p>八、申請(換證、複查)案 4 件。</p> <p>九、申請(增資、淨值、逐案簽證)案 160 件。</p> <p>十、申領登記 2 件。</p> <p>截至 108 年 4 月 1 日統計至 106 年 8 月 31 日止建築物室內裝修審查及竣工查驗項目:</p> <p>一、委託建築師公會辦理室內裝修圖說審查核准案共計 32 件。</p> <p>二、委託建築師公會辦理室內裝修竣工查驗，本府核准案共計 28 件。</p> <p>一、違章拆除依據「違章建築處理辦法」辦理執行違章拆除業務。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>二、建築物公共安全申報管理業務</p> <p>三、昇降設備</p> <p>陸、都市計畫業務</p> <p>一、都市計畫行政業務</p>	<p>二、截至 106 年 4 月 1 日起至 106 年 8 月 31 日止實際通知違章建築應拆除 23 件，已實地現場勘查 23 件，已自行拆除 7 件，拆除率 30.43%。</p> <p>三、106 年度違章建築預算因預算遭刪減至新臺幣 1,000 元，爰無執行拆除案件。</p> <p>一、106 年上半年已公共安全檢查簽證申報案 150 件。</p> <p>二、配合青春專案聯合稽查總檢查 80 件；其中合格 32 件，不合格 38 件，稽查時無營業 10 件（勒令停止使用 0 件，限期改善 5 件，斷水、電 0 件，罰鍰 29 件，移都市計畫科 2 件，移地政處 1 件，違章建築 1 件）。</p> <p>106 年度建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查抽驗委託勞務採購契約已編列預算，於 106 年 5 月完成發包完成，已完成第 1 季抽驗案件計 73 件，第 2 季抽驗刻正辦理中。</p> <p>一、106 年 4 月 1 日至 8 月 31 日止一般都市計畫之勘查審議建築線指示申請案件核發 198 件。有無妨礙都市計畫證明核發 37 件。</p> <p>二、委託內政部營建署城鄉發展分署辦理規劃中案件：「變更豐濱都市計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p>三、委託其他規劃單位辦理規劃中案件：  (一)「變更花蓮縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案」。  (二)「擬定花蓮縣區域計畫」：因應國土計畫法公布，106 年 6 月 29 日召開終止協商會</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>議，刻正請廠商繳交相關資料辦理結案。</p> <p>(三)「擬定花蓮都市計畫(配合第三次通盤檢討再公展後人陳第9案『原福德段附近部分農業區變更為遊憩區』等四處基地)細部計畫暨變更主要計畫案」。</p> <p>(四)「變更壽豐都市計畫(第五次通盤檢討)案」。</p> <p>四、縣都委會審議中案件：</p> <p>(一)「擬定花蓮都市計畫(土地使用分區管制要點計畫)案」。</p> <p>(二)「吉安(鄉公所附近)都市計畫(部分商業區與停車場用地為機關用地『供花蓮縣消防局吉安分隊使用』)案」。</p> <p>(三)「變更花蓮都市計畫(部分住宅區為機關用地『供花蓮縣消防局花蓮分隊使用』)案」。</p> <p>(四)「變更光復都市計畫(部分住宅區為機關用地『供花蓮縣消防局光復分隊使用』)案」</p> <p>五、依縣都委會決議修改計畫書圖案件：</p> <p>(一)「變更花蓮都市計畫(中華郵政事業土地)專案通盤檢討案」：業已提都委會審議通過。</p> <p>(二)「變更玉里都市計畫(原「機二」機關用地變更為商業區)細部計畫(第一次通盤檢討)案」。</p> <p>(三)「變更玉里都市計畫(原兒童遊樂場用地「兒一一二」變更為住宅區)細部計畫(第一次通盤檢討)案」。</p> <p>(四)「變更玉里都市計畫(原兒童遊樂場用地</p>	



類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>「兒二—一」變更為住宅區)細部計畫(第一次通盤檢討)案」。</p> <p>(五)「變更玉里都市計畫(原兒童遊樂場用地「兒三—一」變更為住宅區)細部計畫(第一次通盤檢討)案」。</p> <p>(六)「變更玉里都市計畫(原兒童遊樂場用地「兒三—三」變更為住宅區)細部計畫(第一次通盤檢討)案」。</p> <p>(七)「變更玉里都市計畫(原市場用地「市二」變更為商業區)細部計畫(第一次通盤檢討)案」。</p> <p>(八)「變更玉里都市計畫(原市三市場用地變更為商業區)細部計畫(第一次通盤檢討)案」。</p> <p>(九)「變更玉里都市計畫(原市四市場用地變更為商業區)細部計畫(第一次通盤檢討)案」。</p> <p>六、內政部都委會審議中案件：</p> <p>(一)「變更磯碯風景特定區計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p>(二)「變更花蓮都市計畫(部分農業區、綠地為遊憩區)案」。</p> <p>(三)「變更玉里都市計畫(第三次通盤檢討)案」部都。</p> <p>(四)「變更東華大學城特定區計畫(第一次通盤檢討)案」。</p> <p>(五)「變更吉安都市計畫(第四次通盤檢討)(第二階段)案」。</p> <p>(六)「變更吉安(鄉公所附近)(第三次通盤檢</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>二、創造城鄉新風貌</p>	<p>討)(第二階段)案」。</p> <p>七、依內政部都委會修改計畫書圖案件：「變更花蓮都市計畫(第三次通盤檢討)案」。</p> <p>八、公告發布實施：無。</p> <p>九、「擬定瑞穗溫泉區特定區計畫」：瑞祥村溫泉部落於106年4月1日召開部落會議，因參與投票人數不足致流會，受限於部落參與程序，俟部落會議程序完備後，始得辦理後續都市計畫程序及溫泉區開發計畫等相關規劃，現階段研擬是否續為辦理。</p> <p>十、公共設施用地取得：106年公私有地交換0件；另以容積移轉取得公共設施保留地面積2,628.81平方公尺。</p> <p>十一、106年4月1日至8月31日止容積移轉案為28件。</p> <p>一、104年「城鎮風貌型塑整體計畫—已完成規劃設計廣續辦理後續工程計畫部分」獲補助：</p> <p>(一)內政部營建署補助「104年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫」164萬元整。</p> <p>(二)內政部營建署補助「104年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫」574萬元整。</p> <p>(三)內政部營建署補助「(104)花蓮市中華、和平路及市區人行道整修工程」820萬元整。</p> <p>(四)內政部營建署補助「美崙溪自行車道賞景及休憩節點設置工程」328萬元整。</p> <p>(五)內政部營建署補助「花蓮縣瑞穗鄉溫泉路林蔭大道環境改善計畫」524萬8000元整。</p> <p>(六)內政部營建署補助「花蓮縣瑞穗鄉藝術環</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>境營造計畫」311萬6000元整。</p> <p>(七)內政部營建署補助「花蓮縣瑞穗鄉自行車道整體景觀提升計畫410萬元整。</p> <p>(八)內政部營建署補助「美崙山自然生態與設施活化工程」1230萬元整。</p> <p>(九)內政部營建署補助「光復鄉中山路二段既有街道綠美化及週邊整體-人本改善計畫」574萬元整。</p> <p>二、105年「城鎮風貌型塑整體計畫」獲補助：</p> <p>(一)內政部營建署補助「105年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫」202萬5000元整。</p> <p>(二)內政部營建署補助「105年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫」567萬元整。</p> <p>(三)內政部營建署補助「105年花蓮縣瑞穗鄉藝術環境營造計畫(第二期)」162萬元整。</p> <p>(四)內政部營建署補助「193公共廳舍青年移住活化計畫」202萬5000元整。</p> <p>(五)內政部營建署補助「新城鄉新城社區景觀環境風貌營造工程」283萬5000元整。</p> <p>三、106年「城鎮風貌型塑整體計畫」獲補助：</p> <p>(一)內政部營建署補助「106年度花蓮市後山日先照—花崗山地景營造計畫工程」850萬元整。</p> <p>四、105年「花東地區養生休閒產業及促進人才東移計畫」獲內政部營建署城鄉發展分署補助：</p> <p>(一)玉里鎮公所辦理「玉里鎮養生人文生活圈建置計畫(第三期)」核定100萬元。</p> <p>(二)富里鄉公所辦理「回稻富鄉-返鄉務農起</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	柒、下水道行政及工程 一、下水道行政 二、雨水下水道工程	<p>程」核定 130 萬元。</p> <p>(三) 花蓮市公所辦理「看見山海之域-後山人 才洄游計畫(第三期)」核定 130 萬元。</p> <p>(四) 光復鄉公所辦理「105 年度花蓮縣光復鄉 舒活綠遊二期整合推動計畫」核定 90 萬 元。</p> <p>(五) 富里鄉豐南社區發展協會辦理「藝享豐南 -富里有機藝術部落」核定 70 萬元。</p> <p>五、106 年「花東地區養生休閒產業及促進人才 東移計畫」獲內政部營建署城鄉發展分署補 助：</p> <p>(一) 花蓮市公所辦理「看見山海之域-後山人 才洄游計畫(第四期)」核定 225 萬 6 千元</p> <p>(二) 秀林鄉公所辦理「太魯閣祖靈之眼-文創 產業傳統技藝展示區計畫」核定 150 萬 元。</p> <p>(三) 吉安鄉公所辦理「福聚吉野•興業安居」 核定 170 萬元。</p> <p>(四) 富里鄉公所辦理「來到富里-聯絡網地圖 整合計畫」核定 210 萬元。</p> <p>建築物雨污水分流竣工查驗：106 年 4 月 1 日至 106 年 8 月 31 日止，計受理 45 件審核及查驗案 件；專用下水道申請設置案計 2 件。</p> <p>一、辦理 106 年度雨水下水道建設編列經費 2,747 萬，執行全縣雨水下水道工程計 3 件，預計 完成雨水排水箱涵 500 公尺。</p> <p>二、自由街排水改善工程(第二期)，經費預算為 5,200 萬元，計畫範圍自福建街~南濱路，</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>於現有四孔箱涵北側新作 1 孔 5m*2m 箱涵(上游於福建街銜接第一期箱涵端點；下游則接入南濱抽水站北閘門)，第二期工程已於 105 年 1 月 18 日辦理復工，目前進行重慶路至南濱路 193 縣道施作，預計 106 年 10 月底完工。</p> <p>三、105 年度提報內政部營建署「流域綜合治理計畫」獲核定跨年度計畫共計 5 件，總預算經費共計 4 億 5,892 萬 2,000 元；由本府辦理之雨水下水道工程共計 4 件，分別為「花蓮縣吉安鄉南埔八街、十街、仁里一街、仁里三街、自強路雨水下水道工程」、「花蓮縣光復鄉大同引水幹線工程」、「花蓮縣花蓮市中山路、福建街、三民街雨水下水道工程」及「花蓮縣雨水下水道普查」，總預算經費 1 億 0,794 萬 6,000 元；另由內政部營建署執行辦理之工程計 1 件，為「花蓮縣花蓮市南濱抽水站擴建及滯洪池工程」案，總預算經費 3 億 5,097 萬 6,000 元。</p> <p>四、花蓮市日出觀光香樹大道整體景觀工程，本案已循提報花東基金補助之方式，由本府觀光處將計畫書提送交通部觀光局審查，計畫總經費 2 億 6,621 萬元。該案業經行政院 105 年 7 月 26 日院臺交字第 1050028864 號函核定在案，刻正由交通部審查基本設計中。</p> <p>五、辦理 106 年度全縣雨水下水道清淤工程計 11 件，總工程經費 1,100 萬元，目前皆完成發包工作，預計 11 月底前完工，清淤約 5,479 立方公尺。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>三、污水下水道工程</p>	<p>(一)花蓮市都市計畫雨水下水道清淤工程經費 214 萬元，106 年 9 月完工。</p> <p>(二)吉安鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費 125 萬元，106 年 9 月完工。</p> <p>(三)秀林鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費 70 萬元，預定 106 年 10 月底完工。</p> <p>(四)新城鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費 100 萬元，預定 106 年 10 月底完工。</p> <p>(五)壽豐鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費 120 萬元，106 年 8 月完工。</p> <p>(六)鳳林鎮都市計畫雨水下水道清淤工程經費 85 萬元，106 年 7 月完工。</p> <p>(七)光復鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費 110 萬元，預定 106 年 10 月底完工。</p> <p>(八)瑞穗鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費 85 萬元，預定 106 年 10 月底完工。</p> <p>(九)豐濱鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費 100 萬元，106 年 6 月完工。</p> <p>(十)玉里鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費 75 萬元，預定 106 年 11 月完工。</p> <p>(十一)富里鄉都市計畫雨水下水道清淤工程經費 70 萬元，預定 106 年 10 月底完工。</p> <p>一、花蓮縣吉安鄉北昌、勝安村分支管網及用戶接管工程第二標 106 年度編列預算為 1,024 萬元，目前已與施工廠商終止契約，辦理清算作業中。</p> <p>二、花蓮市鐵路以東暨上美崙地區污水下水道系統新建工程第四、六、九標，106 年度編列預算為 2 億 5,642.3 萬元，106 年度預定接管</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p data-bbox="284 779 560 880">四、汙水下水道系統維護工程</p> <p data-bbox="284 1317 560 1473">四、花蓮地區水資源回收中心施政工作</p>	<p data-bbox="651 309 890 342">戶數為 2,160 戶。</p> <p data-bbox="587 365 1257 589">三、花蓮市鐵路以西暨上美崙地區污水下水道系統新建工程第五、六、七、八標，106 年度編列預算為 1 億 7,330.8 萬元，106 年度預定接管戶數為 1,168 戶。</p> <p data-bbox="587 611 1257 768">四、北昌、太昌村、國興里分支管網及用戶接管工程，第一標 106 年度編列 2,551 萬元，預計接管戶數 105 戶。</p> <p data-bbox="587 790 970 824">污水下水道系統維護工程：</p> <p data-bbox="587 846 1257 1059">一、「106 年度花蓮縣下水道污水管線維護工作開口合約」於 106 年 12 月 22 日決標，金額新臺幣 396 萬元整，工期 365 日曆天，於 106 年 1 月 6 日開工，預計 107 年 1 月 5 日竣工。</p> <p data-bbox="587 1081 1257 1294">二、「東昌污水加壓站緊急溢流設施工程」於 106 年 2 月 14 日決標，金額新臺幣 295 萬元整，工期 120 日曆天，106 年 4 月 12 日開工，並於 106 年 7 月 26 日竣工。</p> <p data-bbox="587 1317 1257 1653">一、花蓮地區水資源回收中心(含東昌污水加壓站、美崙揚水站)負責處理花蓮地區生活污水，截至 106 年 8 月 31 日止大花蓮地區用戶接管數為 3 萬 6,668 戶，本中心 106 年 8 月份每日平均處理污水量 4 萬 790 立方公尺/日。</p> <p data-bbox="587 1675 1257 2011">二、本中心採好氧式二級活性污泥系統處理，污水經由消毒池以次氯酸鈉消毒，符合放流水標準後排放至花蓮溪入海；污泥則經濃縮及脫水處理成污泥餅委由合格清運處理商進行掩埋、焚燒或資源再回收利用，對於花蓮地區內河川污泥消除量為 106 年 8 月份去除</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>BOD90,194kg 防止污染量質流入承受水體，對於改善河川水質有甚大效益。</p> <p>三、本中心放流水經過消毒處理後部分回收再利用，作為廠區內景觀綠化植栽澆灌、設備清洗、濾布沖洗、消泡用水等使用，並設置回收水取水站，提供花蓮民眾及各機關免費索取回收水作為景觀、澆灌、灑水抑制揚塵及沖廁等用途使用，達到水資源有效再利用之功效。回收水使用量，自 106 年 1 月 1 日至 106 年 8 月 31 日止共回收使用 5 萬 1,940 立方公尺回收水。</p>	