

**花蓮縣議會第 17 屆第 3 次定期大會花蓮縣政府
自 99 年 9 月 1 日起至 100 年 3 月 10 日止工作報告表**

類別	工作項目	實施情形	備考
建設	<p>壹、道路橋樑工程 — 道路改善工程</p> <p>一、道路、橋樑及道路排水溝改善工程</p>	<p>一、99 年度花蓮縣北區道路設施(排水溝、擋土牆等)改善工程，預算金額 950 萬元，於 99 年 10 月 15 日完工。</p> <p>二、99 年度花蓮縣北區道路設施(排水溝、擋土牆等)第二期改善工程，預算金額 950 萬元，於 100 年 3 月 29 日完工。</p> <p>三、99 年度花蓮縣北區道路設施(排水溝、擋土牆等)第三期改善工程，預算金額 950 萬元，於 100 年 1 月 14 日開工，預計於 100 年 9 月 30 日完工。</p> <p>四、99 年度花蓮縣南區道路設施(排水溝、擋土牆等)改善工程，預算金額 950 萬元，於 99 年 12 月 8 日完工。</p> <p>五、99 年度花蓮縣南區道路設施(排水溝、擋土牆等)第二期改善工程，預算金額 950 萬元，於 100 年 3 月 31 日完工。</p> <p>六、玉里鎮高寮大橋伸縮縫工程，預算金額 250 萬元，於 99 年 9 月 25 日完工。</p> <p>七、吉安鄉吉安路一段 75 巷旁水溝加蓋工程，預算金額 300 萬元，於 100 年 3 月 25 日開工，預計於 100 年 5 月 30 日完工。</p> <p>八、補助花蓮市所辦理花蓮市菁華橋整修工程，預算金額 593 萬元，於 100 年 1 月 11 日完工。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>九、99 年度花蓮縣北區道路路面改善工程，預算金額 950 萬元，於 99 年 11 月 30 日完工。</p> <p>十、99 年度花蓮縣北區道路路面第二期改善工程，預算金額 950 萬元，於 100 年 3 月 31 日完工。</p> <p>十一、99 年度花蓮縣南區道路路面改善工程，預算金額 950 萬元，於 99 年 11 月 30 日完工。</p> <p>十二、99 年度花蓮縣南區道路路面第二期改善工程，預算金額 950 萬元，於 100 年 3 月 31 日完工。</p> <p>十三、99 年度編號鄉道山區路段道路養護工程，預算金額 200 萬元，於 99 年 12 月 31 日完工。</p> <p>十四、花蓮市中美路人行道改善工程，預算金額 250 萬元，於 100 年 3 月 23 日完工。</p> <p>十五、壽豐鄉志學村中正路人行道附屬設施改善工程，預算金額 79 萬 6,000 元，於 99 年 12 月 8 日完工。</p> <p>十六、補助花蓮市公所辦理花蓮市中央路新生橋迴轉道委託設計案，預算金額 50 萬元，於 99 年 11 月 16 日完成。</p> <p>十七、補助花蓮市公所辦理花蓮市民意里榮譽國民之家與大陳一村道路改善工程，預算金額 215 萬元，於 99 年 12 月 2 日完工。</p> <p>十八、補助吉安鄉公所辦理中央路交通島設</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>二、193 線養護及道路修建工程</p>	<p>置導標工程，預算金額 30 萬元，於 99 年 12 月 21 日完工。</p> <p>十九、吉安鄉稻香村及永興村護欄改善工程，預算金額 200 萬元，於 99 年 12 月 11 日完工。</p> <p>一、99 年度 193 線 0k+000~56k+000 道路養護工程，預算金額 600 萬元，於 99 年 12 月 31 日完工。</p> <p>二、99 年度 193 線 56k+000~110k+500 道路養護工程，預算金額 600 萬元，於 99 年 12 月 31 日完工。</p> <p>三、99 年度 193 線道路修繕工程，預算金額 950 萬元，於 99 年 11 月 26 日完工。</p> <p>四、99 年度縣道 193 線災害搶修及路面改善工程，預算金額 950 萬元，於 99 年 11 月 30 日完工。</p> <p>五、193 線北區 19K+000~22K+000 排水溝第二期改善工程，預算金額 710 萬元，於 99 年 9 月 15 日完工。</p> <p>六、193 大漢段與新城鄉民有街口道路改善工程，預算金額 500 萬元，於 99 年 12 月 27 日開工，預計於 100 年 5 月 15 日完工。</p> <p>七、100 年度 193 線 0k+000~53k+600 道路養護工作，預算金額 600 萬元，於 100 年 3 月 1 日開工，預計於 100 年 12 月 31 日完工。</p> <p>八、100 年度 193 線 53k+000~110k+600 道路養護工作，預算金額 600 萬元，於 100 年 3 月 1 日開工，預計於 100 年 12 月 31 日完工。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	三、編號鄉道及市區道路重要路段養護工程	<p>一、99 年度補助花蓮市公所辦理花蓮市編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 210 萬元，於 99 年 12 月 31 日完工。</p> <p>二、99 年度補助秀林鄉公所辦理秀林鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 75 萬元，於 99 年 10 月 12 日完工。</p> <p>三、99 年度補助壽豐鄉公所辦理壽豐鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 245 萬元，於 99 年 12 月 31 日完工。</p> <p>四、99 年度補助新城鄉公所辦理新城鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 155 萬元，於 99 年 11 月 26 日完工。</p> <p>五、99 年度補助鳳林鎮公所辦理鳳林鎮編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 380 萬元，於 99 年 12 月 31 日完工。</p> <p>六、99 年度補助萬榮鄉公所辦理萬榮鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 75 萬元，於 99 年 12 月 30 日完工。</p> <p>七、99 年度補助光復鄉公所辦理光復鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 138 萬元，於 100 年 1 月 20 日完工。</p> <p>八、99 年度補助豐濱鄉公所辦理豐濱鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 120 萬元，於 99 年 12 月 23 日完工。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>九、99 年度補助瑞穗鄉公所辦理瑞穗鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 315 萬元，於 99 年 12 月 31 日完工。</p> <p>十、99 年度補助玉里鎮公所辦理玉里鎮編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 285 萬元，於 99 年 12 月 31 日完工。</p> <p>十一、99 年度補助卓溪鄉公所辦理卓溪鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 160 萬元，於 99 年 12 月 31 日完工。</p> <p>十二、99 年度補助富里鄉公所辦理富里鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 192 萬元，於 99 年 12 月 24 日完工。</p> <p>十三、100 年度補助秀林鄉公所辦理秀林鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 150 萬元，辦理工程招標作業中，預計於 100 年 5 月底前完成工程發包，於 100 年 12 月底前完工。</p> <p>十四、100 年度補助新城鄉公所辦理新城鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 110 萬元，辦理工程招標作業中，預計於 100 年 5 月底前完成工程發包，於 100 年 12 月底前完工。</p> <p>十五、100 年度補助花蓮市公所辦理花蓮市編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 350 萬元，辦理工程招標</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>作業中，預計於 100 年 5 月底前完成工程發包，於 100 年 12 月底前完工。</p> <p>十六、100 年度補助吉安鄉公所辦理吉安鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 500 萬元，辦理工程招標作業中，預計於 100 年 5 月底前完成工程發包，於 100 年 12 月底前完工。</p> <p>十七、100 年度補助壽豐鄉公所辦理壽豐鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 350 萬元，辦理工程招標作業中，預計於 100 年 5 月底前完成工程發包，於 100 年 12 月底前完工。</p> <p>十八、100 年度補助鳳林鎮公所辦理鳳林鎮編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 360 萬元，辦理工程招標作業中，預計於 100 年 5 月底前完成工程發包，於 100 年 12 月底前完工。</p> <p>十九、100 年度補助萬榮鄉公所辦理萬榮鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 45 萬元，辦理工程招標作業中，預計於 100 年 5 月底前完成工程發包，於 100 年 12 月底前完工。</p> <p>二十、100 年度補助光復鄉公所辦理光復鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 75 萬元，辦理工程招標作業中，預計於 100 年 5 月底前完成工程發包，於 100 年 12 月底前完工。</p> <p>二十一、100 年度補助豐濱鄉公所辦理豐濱鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>工程，預算金額 120 萬元，辦理工程招標作業中，預計於 100 年 5 月底前完成工程發包，於 100 年 12 月底前完工。</p> <p>二十二、100 年度補助瑞穗鄉公所辦理瑞穗鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 310 萬元，辦理工程招標作業中，預計於 100 年 5 月底前完成工程發包，於 100 年 12 月底前完工。</p> <p>二十三、100 年度補助玉里鎮公所辦理玉里鎮編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 360 萬元，辦理工程招標作業中，預計於 100 年 5 月底前完成工程發包，於 100 年 12 月底前完工。</p> <p>二十四、100 年度補助卓溪鄉公所辦理卓溪鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 105 萬元，辦理工程招標作業中，預計於 100 年 5 月底前完成工程發包，於 100 年 12 月底前完工。</p> <p>二十五、100 年度補助富里鄉公所辦理富里鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程，預算金額 165 萬元，辦理工程招標作業中，預計於 100 年 5 月底前完成工程發包，於 100 年 12 月底前完工。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>四、橋樑整建工程</p> <p>五、生活圈道路交通系統建設計畫工程</p>	<p>一、99 年度獲交通部核定補助辦理秀林鄉三棧橋、水源大橋、瑞穗鄉馬遠二號橋、馬遠橋、卓溪鄉山里一號橋、卓富大橋及富里鄉石平橋等 7 座橋樑之補強整建工程，計畫總經費約 5 仟 5 佰餘萬元，目前於施工中，預計於 100 年 5 月完工。</p> <p>二、100 年度獲交通部核定補助辦理光復鄉大全橋及大興橋改建、瑞穗鄉瑞穗大橋整建及鳳林鎮中興橋整建工程，計畫總經費約 2 億 2 仟餘萬元，皆於委外設計中，預計於 100 年 7 月底前完成工程發包，於 101 年 1 月底前完工。</p> <p>一、縣道 193 號道路(七星潭風景特定區段)聯外高架橋興建計畫，計畫總金額 6 億 4,530 萬，工程於 99 年 8 月 25 日決標，辦理動工前各項準備事宜，俟軍方同意用地撥用後即開工，工期 2 年。</p> <p>二、吉安鄉中正路(花 29 線)南段道路拓寬工程，計畫總金額 1 億 2,000 萬元，委外辦理設計中，預計於 100 年 12 月底前完成工程發包，於 101 年 12 月底前完工。</p> <p>三、吉安鄉一號公路立體交叉工程，計畫總金額 6 億 2,921 萬 5,000 元，因事涉與鐵路高架化計畫路線衝突，將俟交通部鐵改局於 100 年 4 月底前召開規劃工作期末報告後再據以辦理。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	六、路平專案計畫	<p>一、路平專線(8230099)截至 100 年 3 月 31 日止，計接獲 290 件通報案件，均已結案。</p> <p>二、99 年度補助花蓮市公所辦理花蓮市路平專案坑洞修補工程，預算金額 300 萬元，於 99 年 12 月 31 日完工。</p> <p>三、99 年度補助秀林鄉公所辦理秀林鄉路平專案坑洞修補工程，預算金額 55 萬元，於 99 年 12 月 6 日完工。</p> <p>四、99 年度補助新城鄉公所辦理新城鄉路平專案坑洞修補工程，預算金額 80 萬元，於 99 年 11 月 30 日完工。</p> <p>五、99 年度補助壽豐鄉公所辦理壽豐鄉路平專案坑洞修補工程，預算金額 125 萬元，於 99 年 12 月 20 日完工。</p> <p>六、99 年度補助鳳林鎮公所辦理鳳林鎮路平專案坑洞修補工程，預算金額 100 萬元，於 99 年 12 月 31 日完工。</p> <p>七、99 年度補助光復鄉公所辦理光復鄉路平專案坑洞修補工程，預算金額 35 萬元，於 99 年 12 月 24 日完工。</p> <p>八、99 年度補助瑞穗鄉公所辦理瑞穗鄉路平專案坑洞修補工程，預算金額 80 萬元，於 99 年 12 月 15 日完工。</p> <p>九、99 年度補助玉里鎮公所辦理玉里鎮路平專案坑洞修補工程，預算金額 100 萬元，於 99 年 12 月 6 日完工。</p> <p>十、99 年度補助富里鄉公所辦理富里鄉路平專案坑洞修補工程，預算金額 85 萬元，於 99 年 12 月 29 日完工。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	七、縣、鄉道觀光風景軸線危險路段改善計畫	<p>一、花 64 線 2K+500~5K+200 道路改善工程，預算金額 1,500 萬元，於 99 年 12 月 10 日開工，預計於 100 年 4 月 10 日完工。</p> <p>二、花 64 線 5K+500~7K+800 道路改善工程，預算金額 1,000 萬元，於 99 年 12 月 10 日開工，預計於 100 年 4 月 10 日完工。</p> <p>三、花 64 線 7K+900~9K+400 道路改善工程，預算金額 2,000 萬元，委外辦理設計中，預計 100 年 5 月底前完成工程發包，於 100 年 12 月底前完工。</p>	
	八、既有市區道路景觀與人本環境改善計畫	<p>一、鳳林鎮光復路通學步道改善工程，預算金額 1,777 萬 8,000 元，於 100 年 1 月 12 日完工。</p> <p>二、新城鄉北埔國小周邊自行車及人行道空間環境改善工程，預算金額 888 萬 9,000 元，於 100 年 1 月 19 日完工。</p>	
	九、自行車道建置及改善工程	<p>一、縣道 193 線壽豐路段道路景觀改善及自行車道工程，預算金額 1,500 萬，於 99 年 12 月 25 日完工。</p> <p>二、花蓮縣全縣自行車道路網規劃設計計畫，預算金額 250 萬元，於 100 年 2 月 1 日完成。</p> <p>三、花蓮縣鳳林鎮東環線自行車道標線工程，預算金額 300 萬元，於 99 年 11 月 5 日開工，預計於 100 年 5 月完工。</p> <p>四、玉里鎮環鎮自行車道興建工程計畫，預算金額 3,000 萬元，於 99 年 12 月 29 日開工，預計於 100 年 12 月完工。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>貳、水利行政及水利工程</p> <p>一、水利行政管理及防洪勘測</p> <p>二、河川公地清查管理</p> <p>三、區域排水工程</p>	<p>綜理水利行政業務，取締違反水利法案件，加強水資源有效利用管制，截至目前為止，違反水利取締案件共計 6 件。</p> <p>核發一般使用許可 8 件、陸上土石採取許可 6 件、地面水登記核發水權狀 112 件、地下水權登記核發水權狀 449 件，總計 561 件。</p> <p>99 年度工程：</p> <p>一、吉安鄉「中園排水改善工程」，預算 600 萬元，99 年 9 月 14 日完工，已結案。</p> <p>二、壽豐鄉「忠孝大排改善工程」，預算 400 萬元，99 年 9 月 15 日完工，已結案。</p> <p>三、瑞穗鄉「南北大排水改善工程」，預算 300 萬元，99 年 9 月 23 日完工，已結案。</p> <p>四、玉里鎮「玉里車站後排水改善工程」，預算 600 萬元，99 年 9 月 16 日完工，已結案。</p> <p>五、富里鄉「拱仔溝排水改善工程」，預算 220 萬元，99 年 9 月 10 日完工，已結案。</p> <p>六、新城鄉「新城第二排水及富世排水改善工程」預算 68 萬 1800 元，99 年 12 月 29 日完工，已結案。</p> <p>七、壽豐鄉「山邊排水、平和農場區排設置閘門工程」，預算 190 萬元，100 年 2 月 25 日完工，已結案。</p> <p>八、瑞穗鄉「瑞祥排水護岸改善工程」，預算 100 萬元，100 年 1 月 6 日完工，已結案。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>九、壽豐鄉鹽寮村 1 鄰 12 號橋旁護岸工程、豐濱鄉台 11 線 62k+200 排水工程，預算 130 萬元，99 年 12 月 31 日完工，已結案。</p> <p>十、光復鄉「達莫溪二側護岸改善工程」，預算 340 萬元，99 年 12 月 21 日完工，已結案。</p> <p>十一、鳳林鎮「鳳義坑排水改善工程」，預算 145 萬元，100 年 3 月 2 日完工，已結案。</p> <p>100 年度工程：</p> <p>一、壽豐鄉「忠孝大排水改善工程」，預算 550 萬元，目前已成立預算書準備公告上網。</p> <p>二、瑞穗鄉「南北大排水改善工程」，預算 300 萬元，4 月 11 日開工，預定 100 年 6 月 9 日完工。</p> <p>三、壽豐鄉「樹湖溪排水改善工程」，預算 700 萬元，100 年 3 月 9 日開工，預定 100 年 5 月 10 日完工。</p> <p>四、壽豐鄉「平和村 4 區排水改善工程」，預算 200 萬元，100 年 4 月 7 日決標，目前辦理訂約中。</p> <p>五、光復鄉「達莫溪排水改善工程」，預算 120 萬元，100 年 3 月 24 日開工，預定 100 年 4 月 25 日完工。</p> <p>六、瑞穗鄉「瑞北坑區排護岸改善工程」，預算 135 萬元，100 年 3 月 29 日決標，目前辦理訂約中。</p> <p>七、壽豐鄉「豐裡排水改善工程」，預算 550 萬元，100 年 4 月 7 日決標，目前辦理訂約中。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	四、一般排水工程	<p>八、鳳林鎮「大榮 2 號排水護岸改善工程」，預算 45 萬元，目前進行測量及設計。</p> <p>九、鳳林鎮「山興 2 號橋下游護岸改善工程」，預算 550 萬元，100 年 4 月 10 日開工，預定 100 年 6 月 30 日完工。</p> <p>99 年度工程：</p> <p>一、花蓮市「三仙溪排水改善工程」，預算 200 萬元，99 年 11 月 1 日完工，已結案。</p> <p>二、新城鄉「須美基溪護岸改善工程」預算 130 萬元，99 年 11 月 22 日完工，已結案。</p> <p>三、富里鄉「荖福埔溪排水改善工程」預算 165 萬元，99 年 12 月 30 日完工，已結案。</p> <p>四、玉里鎮「觀音國小南側排水溝改善工程」預算 45 萬元，100 年 1 月 3 日完工，已結案。</p> <p>100 年度工程：</p> <p>一、富里鄉「荖福埔溪排水改善工程」，預算 300 萬元，100 年 2 月 24 日開工，預定 100 年 5 月 24 日完工。</p> <p>二、豐濱鄉「大港口排水改善工程」，預算 200 萬元，100 年 3 月 30 日開工，預定 100 年 5 月 29 日完工。</p> <p>三、玉里鎮「車站後排水改善工程」，預算 150 萬元，100 年 3 月 14 日開工，預定 100 年 5 月 12 日完工。</p> <p>四、吉安鄉「南海 7 街與 8 街排水溝改善工程」，預算 150 萬元，100 年 3 月 22 日決標，預定 100 年 4 月 22 日開工。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>五、堤防新建工程</p> <p>六、易淹水地區水患治理計畫</p> <p>七、梅姬及凡那比颱風災害準備金</p>	<p>五、富里鄉「東竹排水護岸改善工程」，預算 150 萬元，100 年 3 月 21 日開工，預定 100 年 5 月 4 日完工。</p> <p>99 年度工程：</p> <p>一、吉安溪堤防工程，預算 2,000 萬元，99 年 9 月 30 日完工，已結案。</p> <p>二、美崙溪水源橋堤防工程，預算 3,000 萬元，99 年 12 月 16 日完工，已結案。</p> <p>100 年度工程：</p> <p>一、花蓮市「美崙溪中正橋下游堤防工程」，預算 2,500 萬元，委託設計工作已於 100 年 2 月 21 日開工，目前辦理設計中。</p> <p>二、花蓮市「美崙溪水源橋上游堤防工程」，預算 1,500 萬元，委託設計工作已於 100 年 2 月 21 日開工，目前辦理設計中。</p> <p>100 年度工程：</p> <p>一、富里鄉「中興排水應急工程」，預算 650 萬元，100 年 3 月 15 日決標，目前辦理訂約中。</p> <p>二、富里鄉「明里排水應急工程」，預算 200 萬元，目前辦理標案上網公告中。</p> <p>三、豐濱鄉「豐濱溪堤防應急工程」，預算 640 萬元，100 年 3 月 22 日開工，預定 100 年 6 月 5 日完工。</p> <p>99 年度工程：</p> <p>一、豐濱鄉「豐濱溪堤防災修工程及茅平排水災修工程」，預算 213 萬元，100 年 3 月 22 日訂約，目前準備開工中。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>八、辦理本府暨所屬機關委辦之重大建築工程</p> <p>九、辦理教育處特定金額以上之建築工程</p>	<p>二、豐山村護岸基座掏空復建工程及樹湖村三號及四號橋野溪匯流處堤防破損工程，預算 185 萬元，100 年 1 月 10 日完工，已結案。</p> <p>花蓮縣消防局觀音分隊廳舍新建工程，工程經費 1,500 萬元，99 年 12 月 30 日工程完成訂約，100 年 3 月 27 日開工，預定 100 年 12 月 3 日完工。</p> <p>一、花崗國中校舍新建工程－第一期工程費 1 億 8,990 萬 4,765 元，工期 570 日曆天，預定 100 年 8 月 14 日完工。</p> <p>二、秀林國中校舍新建工程－經費 9,382 萬 5,000 元，工期 420 日曆天；99 年 1 月 28 日開工，預定 100 年 5 月 16 日完工。</p> <p>三、平和國中校舍新建工程－發包經費 6,633 萬元，於 99 年 8 月 30 日開工，預定於 100 年 6 月 5 日完工。</p> <p>四、北昌國小西棟校舍補強工程－發包經費 672 萬元，99 年 9 月 8 日完工，已結案。</p> <p>五、新城國小校舍補強工程－發包經費 552 萬元，99 年 11 月 3 日完工，已結案。</p> <p>六、洄瀾國際文教會館新建工程，已於 100 年 3 月 1 日第四次招標，均無廠商投標而流標，目前已由教育處簽辦需求變更，以利順利決標。</p> <p>七、月眉國小校舍新建工程，發包經費 1,820 萬元，於 100 年 1 月 26 日開工，預定於 100 年 8 月 30 日完工。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>十、配合推動生態工程</p> <p>十一、配合推動促進民間參與公共建設</p>	<p>八、明禮國小校舍補強工程，發包金費 1,216 萬 3000 元，100 年 2 月 11 日開工，預定於 100 年 5 月 15 日完工。</p> <p>一、配合行政院公共工程委員會推動生態工程相關業務。</p> <p>二、成立本府生態工程推動小組，以循序漸進方式推動生態工程。</p> <p>本府目前辦理之促參案件有 2 件</p> <p>一、農業處：「花蓮多功能漁港、漁業場館」OT 案，由遠東鋼鐵櫃股份有限公司承攬：1.簽約日期：97 年 12 月 15 日簽約。2.營運時間：簽約後 7 年可續約 1 次(5 年)。3.履約保證金：200 萬元。4.每年定額權利金：200 萬元。5.每年經營權利金：營收之 5%。6.目前投資概況，OT 案無期初投入成本，可逕行營運。但因農業發展處辦理擴大內需工程，影響投資簽約廠商營運，故至今協力廠商尚未進駐。</p> <p>二、觀光暨公共事務處：「銀山莊度假會館 BOO 民間自備土地自提案」1.投資廠商：尚富開發投資有限公司。2.契約起訖時間：98 年 12 月 15 日～112 年 12 月 14 日。3.營運起訖時間：102 年 10 月 1 日～112 年 12 月 14 日。4.總投資額度：9 億 4000 萬元。5.民間投資額度：9 億 4000 萬元。6.政府投資額度 0 元。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>十二、全民監督公共工程業務</p> <p>參、建築管理</p> <p>一、建築許可</p> <p>二、違章建築管理</p> <p>三、公共安全檢查</p>	<p>接受民眾通報，反映工程施工不良、偷工減料、進度緩慢或危害交通環境等違規事項，追蹤改善，以提高工程品質。100 年度至 3 月 31 日止共計處理 6 件民眾通報案，均已結案。</p> <p>辦理建築執照各項審核案件計 2,759 件：</p> <p>一、建造、雜項執照及變更設計執照申請案 686 件。</p> <p>二、使用執照及變更使用執照申請案 419 件。</p> <p>三、拆除執照申請案 25 件。</p> <p>四、建築工程開工、勘驗申報 1,437 件。</p> <p>五、補發建使照案 164 件。</p> <p>六、更正建築執照案 28 件。</p> <p>一、違章拆除依據「違章建築處理辦法」辦理執行違章拆除業務。</p> <p>二、截至 99 年 9 月 1 日起至 100 年 3 月 10 日止實際通知違章建築應拆除 79 件，已實地現場勘查 79 件，勘查率 100%，已執行拆除 63 件，拆除率 70%，餘未執行部份，俟下一季依相關規定繼續辦理拆除。</p> <p>一、公共安全檢查簽證申報案 273 件。</p> <p>二、供公眾使用建築物（特種行業建築物）總檢查數 99 家次；其中合格 78 家，勒令停止使用 0 家，限期改善 21 家，斷水、電 0 家，罰鍰 16 家。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>四、營建剩餘土石方處理</p> <p>五、營造業登記管理</p> <p>六、室內裝修許可</p> <p>七、建築風貌環境整建</p>	<p>一、截至 99 年 9 月 1 日至 100 年 3 月 10 日止合法營建剩餘土石方收容場所計 13 件(其中 2 件申請展期營運,辦理審查中)。</p> <p>二、營建剩餘土石方收容自 99 年 9 月 1 日至 100 年 2 月 10 日止共計收容 30 萬 9920 立方公尺。</p> <p>一、申請變更(專任工程人員、住址、負責人、印鑑)案 21 件。</p> <p>二、歇業申請案 4 件。</p> <p>三、停業申請案 15 件。</p> <p>四、籌設許可 6 件。</p> <p>五、註銷專任工程人員 14 件。</p> <p>六、申請(續發、註記工程手冊)案 25 件。</p> <p>七、營造業審議 0 件。</p> <p>八、申請(換証、複查)案 2 件。</p> <p>九、申請(增資、淨值、逐案簽證)案 72 件。</p> <p>十、申領登記 3 件。</p> <p>十一、申請復業 7 件。</p> <p>建築物室內裝修審查及竣工查驗項目：</p> <p>一、委託建築師公會辦理室外裝修圖說審核核准案共計 36 件。</p> <p>二、委託建築師公會辦理室竣工查驗，本府核准案共計 36 件。</p> <p>一、內政部營建署辦理 99 年度「振興經濟擴大公共建設投資計畫-建築風貌環境整建示範計畫」，本府共 5 案獲補助新臺幣 1,151 萬元整，各計畫分別為：</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>八、建造執照會審</p> <p>肆、都市計畫</p> <p>一、一般都市計畫之勘查審議</p> <p>二、都市計畫通盤檢討及個</p>	<p>(一) 花蓮縣警察局所屬派出所建築風貌環境整建工程(共4所派出所)</p> <p>(二) 花蓮縣新城鄉公所建築風貌環境整建工程</p> <p>(三) 花蓮縣玉里鎮玉里地政事務所(西側及北側立面)建築風貌環境整建工程</p> <p>(四) 花蓮縣玉里鎮公有廳舍建築風貌環境整建工程</p> <p>(五) 花蓮縣壽豐鄉豐田公有零售市場建築風貌環境整建工程</p> <p>二、以上五案皆已完成工程驗收；除第四案尚未完成請款結案外，其餘四案皆已於100年3月31日完成結案並送營建署備查。</p> <p>自99年9月1日至100年3月31日與建築師公會辦理會審申請案件1025件次,完成審查核發執照581件(不含自行設計案件),會審合格統計：一般建築案發照平均天數4.32天,供公眾使用建築案發照平均天數7.83天。</p> <p>一、建築線指示申請案件核發208件。</p> <p>二、有無妨礙都市計畫證明核發24件。</p> <p>一、委託內政部營建署城鄉發展分署辦理規劃中案件：</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	案變更辦理情形	<p>(一) 變更花蓮都市計畫(第三次通盤檢討)案。</p> <p>(二) 變更吉安都市計畫(第四次通盤檢討)(第二階段)案。</p> <p>(三) 變更吉安(鄉公所附近)都市計畫(第三次通盤檢討)(第二階段)案。</p> <p>(四) 變更磯碯風景特定區計畫(第三次通盤檢討)案。</p> <p>二、鄉鎮市都委會審議中或已完成審議準備公展程序案件： 變更鳳林都市計畫(第三次通盤檢討)案。(審議中)</p> <p>三、公開展覽中或已完成公開展覽待提縣都委會案件： (一) 變更東華大學城特定區計畫(第一次通盤檢討)案。(已完成公展99/3/19~99/4/17)</p> <p>(二) 變更鯉魚潭風景特區計畫(第二次通盤檢討)案。(已完成公展99/5/8~99/6/8)</p> <p>四、縣都委會審議中案件： (一) 個案變更石梯秀姑巒風景特定區計畫(農業區為機關用地)案。</p> <p>(二) 變更東華大學城特定區計畫(部分農業區為生命文化園用地暨擬生命文化園用地細部計畫)案。(本府99.03.30府民宗字第0990048026號函(略以)暫緩審議)</p> <p>(三) 變更新秀(新城一秀林地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>(四) 變更石梯秀姑巒風景特定區計畫(第二次通盤檢討)案。</p> <p>(五) 擬定花蓮都市計畫(港埠用地)細部計畫案。</p> <p>(六) 變更秀林(崇德地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案。</p> <p>(七) 變更秀林(和平地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案。</p> <p>五、內政部都委會審議中案件：</p> <p>(一) 變更富里都市計畫(第三次通盤檢討)案。</p> <p>(二) 變更鯉魚潭風景特定區計畫(第一次通盤檢討)案(暫予保留，另案辦理)。(併入二通)</p> <p>(三) 擬定光復都市計畫(光復溪北側)細部計畫案。</p> <p>(四) 變更光復都市計畫(第三次通盤檢討)案。</p> <p>六、依內政部都委會決議修改書圖中案件：</p> <p>(一) 變更花蓮舊火車站(附近地區)細部計畫(第二次通盤檢討)配合變更主要計畫案。</p> <p>(二) 個案變更花蓮市都市計畫(部分工業區為機關用地)案。</p> <p>(三) 變更新城(北埔地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案。</p> <p>(四) 變更瑞穗都市計畫(第三次通盤檢討)案。</p> <p>(五) 變更花蓮都市計畫(公共設施用地</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>及附帶條件整體開發地區) 專案通盤檢討案。</p> <p>七、公告發布實施：</p> <p>(一) 變更花蓮都市計畫歷史風貌公園用地</p> <p>(二) 為創意文化專用區及擬定花蓮都市計畫(創意文化專用區)細部計畫案。</p> <p>(三) 變更花蓮都市計畫機關用地供移民署使用案。</p> <p>(四) 個案變更花蓮縣各都市計畫(中華電信股份有限公司之用地專案通盤檢討)案--石梯秀姑巒風景特定區、鯉魚潭風景特定區、秀林(和平地區)、新秀(新城-秀林地區)、壽豐、鳳林、花蓮、玉里、光復、瑞穗等10處都市計畫。</p> <p>(五) 變更花蓮市都市計畫(機關用地為花蓮市公所使用)案。</p> <p>(六) 變更東華大學城特定區計畫(部分農業區、部分住宅區為道路用地)案。</p> <p>(七) 擬定玉里都市計畫(原兒童遊樂場用地「1~2、2~1、3~1、3~2、3~3」變更為住宅區)細部計畫案。</p> <p>(八) 擬定玉里都市計畫(原市場用地「市二、市三、市四」變更為商業區)細部計畫案。</p> <p>(九) 變更壽豐都市計畫(第四次通盤檢討)案。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>三、新訂都市計畫辦理情形</p>	<p>(十) 擬定東華大學城特定區計畫(志學社區附近地區)細部計畫案。</p> <p>(十一) 擬定光復都市計畫(光復車站北側)細部計畫案。</p> <p>(十二) 擬定光復都市計畫(光復車站南側)細部計畫案。</p> <p>(十三) 個案變更玉里都市計畫(部分保護區、農業區為電路鐵塔用地)案。</p> <p>(十四) 個案變更豐濱都市計畫(農業區、河川用地變更為道路用地)案。</p> <p>(十五) 變更吉安都市計畫(第四次通盤檢討)(第一階段)案。</p> <p>(十六) 變更吉安(鄉公所附近)都市計畫(第三次通盤檢討)(第一階段)案。</p> <p>(十七) 變更花蓮都市計畫(部分公園用地為道路用地、部分港埠用地為公園用地)。</p> <p>一、「瑞穗溫泉區特定區計畫」於 100.01.31 報部核定，100 年 3 月 7 日內政部退請補繪製補辦公展計畫書，100 年 3 月 15 日依內政部函示退請瑞穗鄉公所及內政部營建署城鄉發展分署補繪製補辦公展計畫書圖後報府，憑補辦公告公開展覽。</p> <p>二、「七星潭風景特定區計畫」於 99 年 10 月 13 日再次函請規劃單位儘速依專案小組會議結論修改計畫書，99 年 12 月 15 日</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p data-bbox="312 667 560 763">四、公共設施用地取得</p> <p data-bbox="312 965 512 999">五、國宅業務</p>	<p data-bbox="655 309 1246 584">函送增修計畫至內政部，100年1月21日函送補充回應內容至內政部，100年1月21日函請經濟部水利署第九河川局提供本案計畫範圍內之相關數值地形圖資。</p> <p data-bbox="587 667 1246 875">99年度共交換2件，100年度交換案已於100年3月22日函請各土地管理機關提供可供交換清冊，俟結果彙整後辦理交換清冊公告事宜。</p> <p data-bbox="587 965 1246 2007"> 一、囑託國民住宅法定抵押權內容變更登記4案、貸款清償塗銷(含註記塗銷)70案。 二、處理國宅查封通知案39件及後續來文處理143件。 三、政府直接興建國民住宅符合轉讓證明書核發35件。 四、99年度青年安心成家第2次公告住宅補貼總計受理132件，其中： (一)新婚租屋：受理5件，核定4件，駁回1件。 (二)育有子女租屋：受理40件，核定28件，駁回12件。 (三)新婚購屋：受理20件，核定16件，駁回4件。 (四)育有子女購屋：受理45件，核定35件，駁回10件。 (五)育有子女換屋：受理1件，核定1件，駁回0件。 </p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	六、城鄉風貌	<p>五、99 年度住宅補貼總計受理 847 件，其中：</p> <p>(一) 租金補貼：受理 735 件，核定 621 件，駁回 114 件。</p> <p>(二) 購置住宅貸款利息補貼：受理 78 件，核定 49 件，駁回 29 件。</p> <p>(三) 修繕住宅貸款利息補貼：受理 34 件，核定 15 件，駁回 19 件。</p> <p>一、98 年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫(政策引導型)」第一階段，內政部營建署補助 3,980 萬元，辦理 10 案，均已結案。</p> <p>二、98 年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫(政策引導型)」第二階段內政部營建署補助 3,045 萬元，辦理 8 案，均已結案。</p> <p>三、98 年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫(政策引導型)」第三階段內政部營建署補助 3,120 萬元，辦理 3 案：</p> <p>(一) 壽豐鄉公所辦理「壽豐鄉中山公園整建及綠美化工程」，核定補助 1350 萬元，預計 100 年 4 月底結案。</p> <p>(二) 豐濱鄉公所辦理「豐濱鄉新社村噶蘭文化館整體規劃案計畫」，核定補助 150 萬元，預計 100 年 4 月底結案。</p> <p>(三) 玉里鎮公所「玉里鎮一號公園二期整體風貌營造工程」，核定補助 1,620 萬元，預計 100 年 4 月底結案。</p> <p>四、99 年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫(政策引導型)」第一階段內政部營建署補助 441 萬元，辦理 3 案：</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>(一) 萬榮鄉公所辦理「花蓮縣萬榮鄉萬里溪右岸鄉街振興發展計畫」，核定補助 150 萬元，目前已完成，俟營建署撥款後結案。</p> <p>(二) 豐濱鄉公所「月洞遊憩區及周部落整體規劃案計畫」核定補助 90 萬元，目前已完成，俟營建署撥款後結案。</p> <p>(三) 花蓮縣文化局辦理「美崙溪畔景觀暨歷史建築改善計畫」，核定補助 90 萬元，目前已完成，俟營建署撥款後結案。</p> <p>五、99 年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫(政策引導型)」第二階段內政部營建署補助 441 萬元，辦理 9 案：</p> <p>(一) 鳳林鎮公所辦理「花蓮縣鳳林鎮實驗性生態社區工程」，核定補助 400 萬元，預計 4 月結案。</p> <p>(二) 玉里鎮公所辦理「春光乍現-玉里鎮春日社區生態社區實踐計畫」，核定補助 100 萬元，預計 4 月結案。</p> <p>(三) 瑞穗鄉公所辦理「花蓮縣瑞穗鄉生態公園濕地復育計畫」，核定補助 100 萬元，目前辦理就地結算中。</p> <p>(四) 花蓮市公所辦理「花蓮縣花蓮市勞工運動公園生態溝岸環境工程」，核定補助 270 萬元，目前已完成，俟營建署撥款後結案。</p> <p>(五) 花蓮市公所辦理「花蓮縣花蓮市羅</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>漢松園生態環境工程」，核定補助 360 萬元，目前已完成，俟營建署撥款後結案。</p> <p>(六) 吉安鄉公所辦理「花蓮縣吉安鄉吉安史蹟公園新建工程」，原核定補助 350 萬元，已撤案。</p> <p>(七) 本府辦理「88 至 98 年度花蓮縣城鄉風貌補助計畫清查及建立後續管理維護與督考機制研究」，核定補助 150 萬元，100 年 4 月 1 日辦理期中報告審查。</p> <p>(八) 本府辦理「99 年花蓮縣實驗性生態社區專家輔導團計畫」，核定補助 270 萬元，預計 4 月結案。</p> <p>(九) 本府辦理「99 年花蓮縣環境景觀總顧問計畫」，核定補助 200 萬元，預計 4 月結案。</p> <p>六、99 年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫(政策引導型)」第三階段內政部營建署補助 100 萬元，辦理 1 案：新城鄉公所辦理「新城鄉北埔村親水生態公園新闢工程工作計畫」，核定補助 100 萬元，預計 4 月結案。</p> <p>七、100 年「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫(政策引導型)」內政部營建署補助 1868.6 萬元，辦理 8 案：</p> <p>(一) 花蓮縣文化局辦理「花蓮國際雕塑文化園區規劃設計」核定補助 199.8 萬元，預計 4 月份發包。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>(二) 瑞穗鄉公所辦理「花蓮縣瑞穗鄉運動公園整體規劃改善工程」，核定補助 720 萬元，預計 4 月份發包。</p> <p>(三) 新城鄉公所辦理「新城鄉北埔火車站廣場周邊環境改善規劃設計」，核定補助 180 萬元，預計 4 月份發包。</p> <p>(四) 富里鄉公所辦理「富里鄉城鄉風貌整體規劃案」，核定補助 177.8 萬元，預計 4 月份發包。</p> <p>(五) 鳳林鎮公所辦理「鳳林鎮大榮二村霖田神社遺址風華再現規劃」，核定補助 126 萬元，預計 4 月份發包。</p> <p>(六) 吉安鄉公所辦理「吉安買菸場閒置空間再利用工程規劃設計」，核定補助 135 萬元，預計 4 月份發包。</p> <p>(七) 花蓮市公所辦理「花蓮市進豐兒童育樂公園規劃設計案」，核定補助 180 元，預計 4 月份發包。</p> <p>(八) 本府辦理「年花蓮縣環境景觀總顧問計畫」，核定補助 150 萬元，已於 100 年 4 月 1 日議價完成。</p> <p>八、「國家重要濕地生態環境調查及復育計畫」，內政部補助 120 萬元，辦理 2 案均已完成。</p> <p>九、東部永續發展綱要計畫</p> <p>(一) 98 年度「花蓮地方文化造景運動—洄瀾之心計畫二、三期工程」，金額 1 億 774 萬 170 元，100 年 2 月 26 日完工，目前驗收中。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>伍、商業管理</p> <p>一、商業管理</p>	<p>(二) 99 年度「花蓮地方文化造景運動—洄瀾之心計畫二、三期後續工程」於 99 年 8 月 11 日決標，金額 2,974 萬元，100 年 3 月 22 日完工，目前驗收中。</p> <p>(三) 洄瀾舊城區舊心街景風貌規劃設計，核定補貼金額 500 萬，預計 100 年 5 月底結案。</p> <p>(四) 花蓮縣玉里地區觀光城鎮整體規劃，核定金額 369 萬，已結案。</p> <p>(五) 南北濱親海計畫-海岸地景公園規劃設計，核定補貼金額 800 萬，結案報告書及細部設計預算書圖已於 100 年 1 月 3 日府建計字 0990231702 號函同意備查。</p> <p>一、商業設立登記 634 件，變更登記 938 件，歇業 423 件，證明 180 件，停業 320 件，復業 53 件，其他 454 件，合計 3,002 件。</p> <p>二、持續推動商品標示宣導並抽查 791 件次，並督導改正；配合特定活動宣導商品標示共 6 場次。</p> <p>三、對本縣境內經營影響治安之八大行業、電子遊戲場業、資訊休閒業，依照「商業登記法」及「電子遊戲場業管理條例」加強稽查管理。並積極研訂本縣「電子遊戲場業設置辦法」及「資訊休閒業管理自治條例」，以提升管理效能。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>四、督導各鄉鎮市積極輔導及取締違規攤販進入市場內或攤販集中區營業。</p> <p>五、中央政府委辦公公平交易法業務。</p> <p>六、辦理消費者保護法業務，辦理消費者諮詢服務、教育宣導、申訴等事項、計受理申訴 186 件。</p> <p>七、受理加油站設立變更申請計 12 件，本縣轄區核准設立加油站共計有 75 家。</p> <p>八、辦理電器承裝業、電氣技術人員、用電設備檢驗維護業等登記合計 130 件。</p> <p>九、本府提報「99 年度振興經濟方案-花蓮瑞穗商圈優質環境改造計畫」獲經濟部核定補助 500 萬元，業於 99 年 12 月底完工結案。成效：本計畫建構完善瑞穗導覽設備及環境，強化瑞穗鄉之網路相關應用服務，導入各項導覽軟硬體設施，提供旅遊者完善的瑞穗鄉觀光資訊，提高瑞穗鄉店家經營效益並打造瑞穗鄉品牌知名度。期望到瑞穗鄉觀光之旅客，由原有「人多、短停留、低消費」模式，調整至「高品質、長停留、多消費」之旅遊形態。</p> <p>十、99 年度振興經濟擴大公共建設投資計畫-傳統零售市場更新改善計畫，經濟部核定本縣花蓮市復興及中華市場、鳳林中華市場、光復第一市場等 4 個整修案，金額 3,340 萬元整，預計 100 年 6 月前完成。吉安仁里市場整修工程於 99 年 8 月底結案。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>二、工業管理</p> <p>三、工商策進會</p>	<p>一、工廠變更 5 件、登記 2 件、公告註銷 9 件、抄錄 3 件、臨時工廠登記 1 件，合計 20 件。</p> <p>二、爭取光華工業區後期用地納入適用濟部 006688 土地出租優惠方案及辦理光華工業區用地變更規劃案，容納相關工商服務產業進駐，提供廠商進駐誘因，鼓勵投資。</p> <p>三、積極推動光華工業區之轉型，結合觀光及文化創意產業。台灣創新股份有限公司計畫於本園區（吉安鄉光華段二小段 134~140、143~147 地號）興建客家土樓，期能帶動本縣觀光發展，本府積極配合辦理〔本府業於 100 年 2 月 10 日核發花建執 100A0095 字第建築執照〕。另為吸引廠商進駐本區，刻正積極辦理工業區外至花蓮溪口景觀美化作業。</p> <p>四、依物力調查實施計畫按期查報列冊，並完成年度民生必需品準備計畫，各項動員業務計畫之釐定及講習。</p> <p>五、對本縣境內未登記工廠，依「工廠管理輔導法」予以輔導取締，並依上級指示對影響經濟秩序違規工廠加強管理。</p> <p>一、配合政府經建政策，協助推動促進東部地區產業發展各項相關事宜。</p> <p>二、調查及協助 99 年 9 月至 100 年 2 月新成立公司組織計有 77 家，投資金額 1 億 9 仟萬餘元。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>陸、下水道行政及工程</p> <p>一、下水道行政</p> <p>二、雨水下水道工程</p>	<p>三、舉辦講習會、工商座談會計有 24 場次，參加人數共計 966 人。</p> <p>四、各類服務事項共計 1,810 件。</p> <p>五、配合東華大學生物技術育成中心、生物技術研究所、石材暨資源產業研究發展中心，培育東部地區生物科技產業。</p> <p>六、結合東華大學創新育成中心、石資中心中小企業創新育成中心、東區小企業創業創新服務中心及東部產業技術服務中心，輔導有心創業及轉型創新的中小企業進行研究發展，建立蓬勃的創新與創業機制，扶植創新企業，提供創業者在不同階段所需的資源，營造中小企業創業育成的優良發展環境。</p> <p>一、專用下水道受理及查驗：辦理專用下水道申請設置案件 2 件，合計 4 件。</p> <p>二、建築物雨污水分流受理及查驗：辦理建築物雨污水分流申請竣工計 301 戶，合計 301 戶。</p> <p>三、下水道管理及取締：目前用戶接管工程已逐步施工中，有關縣轄內下水道管理取締工作，俟用戶接管工程施設完竣，並公告接管區域後，再行對於違反下水道法案件予以取締。</p> <p>99 年度雨水下水道工程重要施政成果：</p> <p>一、花蓮市中華路、重慶路雨水下水道工程，</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>經費 732 萬元整，於 99 年 11 月 28 日完工，已結案。</p> <p>二、吉安鄉永興村全民社區、東海六街及南華二街雨水下水道工程，經費 940 萬元整，於 99 年 10 月 26 日完工，已結案。</p> <p>三、玉里鎮火車站南側雨水下水道 3 期工程，經費 1,500 萬元整，於 100 年 3 月 7 日完工，驗收中。</p> <p>四、鳳林鎮民享路雨水下水道新建工程，經費 800 萬元整，於 99 年 10 月 13 日完工，已結案。</p> <p>五、新城鄉中山路雨水下水道工程，經費 400 萬元整，99 年 9 月 11 日完工，已結案。</p> <p>六、瑞穗鄉成功南路銜接文昌街雨水下水道工程，經費 400 萬元整，於 99 年 11 月 2 日完工，已結案。</p> <p>七、玉里鎮和平路民權街排水改善工程，經費 200 萬元整，於 99 年 9 月 22 日完工，已結案。</p> <p>八、全縣下水道災害搶修開口契約，經費 500 萬元整，已發包完竣，第四階段已完成驗收，辦理結算中。</p> <p>九、玉里鎮城東七街西邊街雨水下水道工程，經費 200 萬元整，99 年 11 月 15 日開工，於 100 年 1 月 9 日報停工，100 年 4 月 1 日復工。</p> <p>十、瑞穗鄉瑞達路雨水排水工程，經費 120 萬元整，於 99 年 12 月 25 日完工，已結案。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>十一、吉安鄉第二期雨水下水道工程，經費 220 萬元整，於 100 年 1 月 21 日完工，已結案。</p> <p>十二、豐濱鄉石梯秀姑巒風景區雨水排水工程，經費 1335 萬元整，於 100 年 3 月 4 日完工，100 年 3 月 30 日驗收，辦理結算中。</p> <p>十三、壽豐鄉共和村豐山村雨水下水道工程，經費 1000 萬元整，99 年 10 月 17 日開工，於 100 年 2 月 23 日完工，已結案。</p> <p>十四、富里鄉中山路雨水下水道工程，經費 350 萬元整，於 100 年 1 月 7 日完工，已結案。</p> <p>100 年度雨水下水道工程重要施政成果：</p> <p>一、補助瑞穗鄉公所中正路雨水下水道改善工程經費 250 萬元，預定 100 年 7 月 29 日完工。</p> <p>二、豐濱鄉靜浦村、港口村雨水下水道改善工程經費 450 萬元，預定 100 年 7 月 15 日完工。</p> <p>三、豐濱鄉 B 幹線雨水下水道改善工程經費 700 萬元，預定 100 年 7 月 15 日完工。</p> <p>四、瑞穗鄉 A 幹線雨水下水道改善工程經費 450 萬元，預定 100 年 7 月 15 日完工。</p> <p>五、瑞穗鄉民權東路（A~B 幹線）雨水下水道興建工程經費 450 萬元，預定 100 年 10 月 28 日完工。</p> <p>六、吉安鄉建國路、北昌一街、福昌一街雨</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>三、污水下水道工程</p>	<p>水下水道改善工程經費 260 萬元，預定 100 年 7 月 30 日完工。</p> <p>七、玉里鎮民族街、中華路雨水下水道改善工程經費 350 萬元，預定 100 年 8 月 5 日完工。</p> <p>八、新城鄉華興街、華陽街雨水下水道改善工程經費 650 萬元，預定 100 年 8 月 15 日完工。</p> <p>九、富里鄉 A 幹線雨水下水道興建工程經費 2000 萬元，預定 100 年 7 月 15 日完工。</p> <p>十、100 年度全縣開口契約，已完成發包作業。</p> <p>污水下水道工程重要施政成果：</p> <p>一、花蓮地區水資源回收中心新建工程，於 98 年 7 月 1 日驗收完竣，後續代操作維護工作總經費 2,254 萬元整，於 98 年 12 月 1 日起正式委託廠商 3 年代操作維護，預定 101 年 11 月 30 日辦理驗收決算。</p> <p>二、宜昌村分支管網及用戶接管工程（第一標）預算金額 1 億 9,512 萬元整，本案於 97 年 12 月 9 日開工，目前施工進度 92.75%，預定 100 年 5 月 19 日完工。</p> <p>三、宜昌村分支管網及用戶接管工程（第二標）預算金額 1 億 5,016 萬元整，本案於 97 年 12 月 9 日開工，目前施工進度 92.30%，預定 100 年 3 月 30 日完工。因後巷違建處理不順利，已有逾期。</p> <p>四、宜昌村分支管網及用戶接管工程（第三標）預算金額 2 億 1,083 萬元整，本案於</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>97年12月9日開工，目前施工進度86.11%，預定100年4月4日完工。因後巷違建處理不順利，已有逾期。</p> <p>五、仁里村分支管網及用戶接管工程，預算金額2億3,900萬元整，本案於98年5月18日開工，目前施工進度97%，預定100年6月6日完工。</p> <p>六、東昌村分支管網工程，預算金額1億7,580萬元整，本案於98年8月24日開工，目前施工進度99.50%，預定100年4月13日完工。</p> <p>七、東昌村用戶接管工程，預算金額2億4,958萬元整，本案於99年3月26日開工，目前施工進度36.26%，預定101年4月6日完工。</p> <p>八、福興、吉安村分支管網及用戶接管工程（第一標），預算金額4億0,900萬元整，本案細部計畫書圖業經內政部營建署核備，預訂100年5月底前辦理工程發包作業。</p> <p>九、福興、吉安村分支管網及用戶接管工程（第二標），預算金額4億1,500萬元整，本案於100年2月27日開工，目前辦理施工計畫、監造計畫、品管計畫等書圖審核，預定103年1月6日完工。</p> <p>十、花蓮市民孝、民政、民運、民樂里分支管網及用戶接管工程（第一標），預算金額3億5,087萬元整，本案細部計畫書圖業經內政部營建署核備，預訂100年5月底前辦理工程發包作業。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>十一、花蓮市民孝、民政、民運、民樂里分支管網及用戶接管工程（第二標），預算金額 2 億 1,448 萬元整，本案於 100 年 2 月 20 日開工，目前施工進度 1.12%，預定 101 年 12 月 10 日完工。</p> <p>十二、吉安鄉北昌、勝安村分支管網及用戶接管工程委託設計規劃案，預算金額 200 萬元整，目前辦理用戶調查及範圍界定等先期作業，預訂 100 年 10 月完成委託設計及監造徵審工作。</p> <p>十三、東昌污水加壓站緊急溢流等設備改善工程增設抽水機組及設備，預算金額 1,730 萬元整，已於 99 年 9 月 6 日開工，100 年 3 月 26 日完工，目前辦理驗收結算中。</p> <p>十四、花蓮市鐵路以西暨上美崙地區污水下水道系統新建工程（第一標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額 4 億 6,450 萬元整，本案內政部營建署已辦理工程預算書審查中。</p> <p>十五、花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下水道系統新建工程（第一標），係本府委託內政部營建署代辦工程，預算金額 4 億 5,115 萬元整，本案內政部營建署已辦理工程預算書審查中。</p> <p>十六、花蓮市鐵路以西暨上美崙地區污水下水道系統新建工程試挖探管第一標工程，預算金額 2,057 萬元整，係本府委託內政部營建署代辦工程，本案於 99</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>四、振興經濟計畫－加速都市雨水下水道計畫</p>	<p>年 12 月 15 日開工，目前施工進度 60%，預定 100 年 4 月 2 日完工。</p> <p>十七、花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西污水下水道系統新建工程試挖探管第一標工程，預算金額 2,500 萬元整，係本府委託內政部營建署代辦工程，本案於 99 年 12 月 15 日開工，目前施工進度 65%，預定 100 年 4 月 2 日完工。</p> <p>99 年度重要施政成果</p> <p>一、花蓮市南濱抽水站閘門等汰舊換新工程，預算金額 255 萬元整，本案於 99 年 6 月 10 日開工，於 99 年 10 月 30 日完工，已結案。</p> <p>二、花蓮縣瑞穗鄉雨水下水道系統檢討規畫案，總經費 440 萬元整，已驗收完竣，內政部營建署 100 年 3 月 16 日同意備查結案。</p> <p>三、花蓮縣新城鄉（北埔地區）雨水下水道系統檢討規畫案，總經費 197 萬元整，於 100 年 3 月 9 日驗收完竣，俟內政部營建署同意備查後結案。</p> <p>100 年度重要施政成果：</p> <p>一、花蓮縣吉安鄉雨水下水道系統檢討規畫案，總經費 935 萬元整，訂於 100 年 5 月 4 日繳交期中報告。</p> <p>二、花蓮縣花蓮市雨水下水道系統檢討規畫案，總經費 1220 萬元整，訂於 100 年 6 月 8 日繳交期中報告。</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
	<p>柒、污水處理</p> <p>一、花蓮地區水資源回收中心處理大花蓮地區用戶污水</p>	<p>三、100 年度補助花蓮市公所 250 萬元辦理『花蓮市和平街雨水下水道幹支線清淤工程』預計清淤 2000 公尺，工程於汛期前完工。</p> <p>四、100 年度補助吉安鄉公所 100 萬元辦理『吉安鄉自立路雨水下水道幹支線清淤工程』預計清淤 1500 公尺，工程於汛期前完工。</p> <p>五、100 年度補助瑞穗鄉公所 150 萬元辦理『瑞穗鄉國光南北路雨水下水道幹支線清淤工程』預計清淤 2828 公尺，工程於汛期前完工。</p> <p>六、99~100 年度辦理瑞穗鄉溫泉路、中山路、瑞祥路、民生街雨水下水道工程，中央補助 2150 萬元，興建箱涵 642 公尺、RCP 管 388 公尺、雨水井 20 座、RCP 人孔 7 座、U 型溝 29 公尺等，預計 100 年 12 月 31 日前完工。</p> <p>七、100 年度補助 550 萬元辦理花蓮縣花蓮市南濱抽水站功能提昇工程，預計 100 年 11 月開標，101 年汛期前完工。</p> <p>一、花蓮地區水資源回收中心自 98 年 12 月 1 日，開始試運轉已歷 1 年多，大花蓮地區污水下水道系統的用戶接管數量也隨工程推展逐漸增加，100 年 3 月底止用戶接管數為 4,886 戶，污水量及水質污染度也緩緩提升中。本中心每日處理污水量 2</p>	

類別	工作項目	實施情形	備考
		<p>萬 5,000 立方公尺（包含已接管家庭污水及吉安七腳川溪截流水）。</p> <p>二、本中心採二級活性污泥好氧處理系統方式處理，污水經由消毒池以次氯酸鈉消毒至排放標準後放流至花蓮溪入海，部份經回收處理後可供本中心作為景觀綠化、清洗、消泡、濾布之沖洗使用，並設置回收水取水站，提供花蓮民眾使用，達回收水再利用之功效；污泥則經濃縮及脫水處理成污泥餅經合格清運處理商進行掩埋、焚化或資源再回收利用。</p> <p>三、本中心家庭生活污水經過處理後之放流水，99 年度共計提供 43,335 立方公尺之回收水再利用。(99 年平均每月使用回收水 3,500 立方公尺)，100 年 1 月份提供 7,142 立方公尺、2 月份提供 7,872 立方公尺之回收水再利用。部份經回收處理後可供本中心作為景觀綠化、清洗、消泡、濾布之沖洗使用，並設置回收水取水站，提供花蓮民眾及各機關免費取水使用，達回收水再利用之功效。</p> <p>四、植樹造林－減碳、淨化空氣</p> <p>100 年 3 月 12 日本府與花蓮林區管理處於本中心辦理植樹節活動，共種植 1,485 株苗木(蒲葵 200 株、小葉南洋杉 300 株、台灣海桐 485 株、水黃皮 500 株)，以增進土地綠美化及減碳效果。</p>	